



## Harmonogram výlukových prací

Oprava přejezdů v TÚ Kolín - Ledečko

Č.p.	Popis práce	Objem prací	Dny						
			6.5.	7.5.	8.5.	9.5.	10.5.	11.5.	12.5.
<b>P5918</b>									
1	Demontáž přejezdové konstrukce	9,6 m	■						
2	Demontáž kolejového roštu	22 m	■	■					
3	Odtěžení štěrkového lože	35,2 m3	■	■	■				
4	Zřízení štěrkové pláně se zhutněním	12 m3		■	■				
5	Montáž kolejového roštu	22 m		■	■				
6	Doplnění štěrkového lože	23,2 m3			■	■			
7	Ruční podbití pražců	34 ks				■			
8	Svařování kolejnic termitem	4 sváry					■		
9	Montáž přejezdové konstrukce	9,6 m				■	■		
10	Zřízení štěrbinového žlabu	9 m				■	■		
11	Zřízení asfaltobetonové vozovky	90,5 m2					■	■	
12	Dokončovací práce, úklid staveniště							■	
<b>P5904</b>									
13	Demontáž přejezdové konstrukce					■			
14	Demontáž kolejového roštu	26 m				■	■		
15	Odtěžení štěrkového lože	35,2				■	■		
16	Čištění štěrkového lože	108 m2					■	■	
17	Zřízení štěrkové pláně se zhutněním	15 m3						■	
18	Montáž kolejového roštu	26 m						■	
19	Doplnění štěrkového lože	68,333 m2							■
20	Ruční podbití pražců	253 ks							■
21	Svařování kolejnic termitem	6 svárů							■
22	Montáž přejezdové konstrukce	9,6 m							■
23	Zřízení asfaltobetonové vozovky	48,45 m2							■
24	Dokončovací práce, úklid staveniště								■