

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ BŘEZEN 2017

Stavba:

Oprava barokního opevnění Prahy

Objekt:

2 - Opěrná zeď 1 MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadava Úřad vlády ČR

Projekta

Uchaze WRAGET SB s.r.o

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
Práce a dodávky HSV					
Zemní práce					
1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	34,000	18,60	632,40
	40,000*1		40,000		
2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,000	26,22	891,48
3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	0,000	400,00	0,00
	70*1,5*1,5+10,608		168,108		
4	Vyčištění prostoru za mříží (demontovat mříž, znovu osadit)	ks	0,000	4 500,00	0,00
5	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,000	98,00	8 232,00
	70*1,5*1,5+10,608		168,108		
6	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	71,000	21,00	1 491,00
	70*2		140,000		
Zemní práce - povrchové úpravy terénu					0,00
7	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	71,000	3,92	278,32
8	osivo směs jetelotrávní	kg	0,000	110,00	0,00
	140*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		2,100		
Svislé a kompletní konstrukce					0,00
9	Zdivo římsové z cihel plných lícových Klinker dl 190 až 215 na maltu z hydraulického pojiva včetně spárování	m3	0,000	6 550,00	0,00
	25,2+1,17		26,370		

10	Přezdění ukončující rohové části z nových cihel [□]	m2	0,000	5 160,00	0,00
11	Úprava chrliče (odvodnění parkoviště) [□]	ks	0,000	2 450,00	0,00
12	Vyspravení zdiva z rubové strany po provedení odkopávky, doplnění, přespárování v rozsahu cca 50 %	m2	0,000	1 420,00	0,00
	70*1,5*0,5+3,8			56,300	
	Komunikace				0,00
13	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	36,000	241,00	8 676,00
14	<i>tvárnice betonová zatravněovací TZX 50/50 50x50x8 cm</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>49,50</i>	<i>0,00</i>
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
15	Repase a nátěr mříže [□]	Ks	0,000	4 120,00	0,00
	1			1,000	
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
16	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	0,000	201,00	0,00
	68,64+7			75,640	
17	<i>Zábradlí na koruně zdi včetně povrchové úpravy</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>	<i>2 104,00</i>	<i>0,00</i>
18	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	175,10	6 303,60
19	<i>obrubnik betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>112,00</i>	<i>0,00</i>
20	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	47,70	0,00
21	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	0,000	1,10	0,00
	410,000*60			24 600,000	
22	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000	24,00	0,00
23	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	340,00	0,00
	70*0,6*0,6			25,200	
24	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	36,000	21,60	777,60
25	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	36,000	38,70	1 393,20
26	Otlučení omítek stěn	m2	0,000	125,40	0,00
	20*5			100,000	0
27	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000	12,66	0,00

28	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	0,000	178,50	0,00
29	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	0,000	241,00	0,00
	(406,7+56,94)*0,5			231,820	
30	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	0,000	297,00	0,00
	(406,7+56,94)*0,5			231,820	
31	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2	m2	0,000	135,15	0,00
	406,7+56,94			463,640	
32	Montáž odvodnění po stěně z potrubí litinového DN 200	m	0,000	86,80	0,00
33	<i>trouba kanalizační litinová pozinkovaná spoj TYTON 6 m DN 200 mm</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>2 160,00</i>	<i>10 800,00</i>
34	<i>Koleno patní DN 200</i>	<i>Ks</i>	<i>1,000</i>	<i>7 410,00</i>	<i>7 410,00</i>
35	<i>kus čistící SMU S (PAM-GLOBAL), DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>
	Přesun sutě				0,00
36	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,000	86,40	0,00
37	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,000	9,53	0,00
	56,235*24 Přepočtené koeficientem množství			0,000	0
38	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	83,40	0,00
39	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	350,00	0,00
	Přesun hmot				0,00
40	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	0,000	238,80	0,00
41	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,000	42,72	0,00
	Práce a dodávky PSV				0,00
	Konstrukce zámečnické				0,00
42	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	0,000	118,80	0,00
	70+7			77,000	
43	Odstranění všech starých armatur a vedení	ks	0,000	6 000,00	0,00

DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

50 935,60
10 696,47
61 632,07