

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 3 0 . 4 . 2 0 2 0

číslo smlouvy objednatele: 223/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Hejtman

sídlo: Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
IČO: 102 91 121
DIČ: CZ 580 520 1732
bankovní spojení: KB a. s. pobočka Dačice, č. ú: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 30. 4. 2020 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

„Rybník U čtvrtí Horní, k. ú. Prostřední Vydří“,

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hejtmanem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Původní termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DSP byl stanoven do 100 od podpisu smlouvy o dílo. Termín pro odevzdání dokumentace v uvedeném stupni připadá k datu 8. 8. 2020. Zhotovitel dne 20. 7. 2020 doručil objednateli žádost o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentaci ve stupni DUR + DSP. Jako důvod k prodloužení termínu uvedl skutečnost, že prioritně pro objednatele zpracoval jinou dokumentaci, což mělo za následek zpoždění a nebude možné dodržet původně sjednaný termín.

II.

Článek IV - Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR + DSP
kompletní DPS + ZDS

**do 90 dnů od účinnosti Dodatku č. 1,
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. „**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 30. 4. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Hejtman