

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 03PT-004408

číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0959A21

ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002

Číslo dodatku č.3 objednatele č.3: S/SÚSJMK/2023 1167

Název související zakázky: **I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Zastávka

se sídlem: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
IČO, DIČ: 00488399, CZ00488399

(dále jen „objednatel č. 2“)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO, DIČ: 70932581, CZ70932581

(dále jen „objednatel č. 3“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO, DIČ: 43005560 / CZ43005560

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4.11.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004408, č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0959A21, dne 25. 1. 2023 uzavřely dodatek č. 1 a dne 30. 11. 2023 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u Brna).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10 Smluvních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází ke změně ceny díla.
3. Podkladem pro úpravu ceny díla jsou navržené a provedené změny díla u stavebních objektů realizovaných ve prospěch a na účet Objednatele č.3, a to:
 - A) Změna 1 – SO 112.1 Křižovatka II/395 ul. Babická
Po odfrézování první živičné vrstvy v tloušťce 50 mm byly zastiženy kostky. Z tohoto důvodu muselo dojít ke změně konstrukčních vrstev. Projekt předpokládal živici ve větší mocnosti. Chránička z trub ocelových se neprováděla.
 - B) Změna 2 – SO 112.1 Křižovatka II/395 ul. Babická
Sanace podloží v místě starého chodníku.
 - C) Změna 3 – SO 112.1 Křižovatka II/395 ul. Babická
Vybourání starého propustku v místě rozšíření.
 - D) Změna 4 – SO 112.2 Křižovatka II/395 ul. Babická
Výšková úprava poklopů uličních vpustí.

Změny díla jsou podrobněji popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně ceny díla, která nově činí

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby pro Ředitelství silnic a dálnic ČR	26 528 170,69	5 570 915,84	32 099 086,53
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby pro obec Zastávka	10 071 248,66	2 114 962,22	12 186 210,88
zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby pro Správu a údržbu silnic JmK, p.o.	2 196 944,67	461 358,38	2 658 303,05
I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna) (zhotovení Stavby celkem)	38 796 364,02	8 147 236,44	46 943 600,46

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem podpisu, účinnost nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.
5. Tento Dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Zastávka na svém řádném zasedání dne 25.10.2023 č. usnesení I.

Přílohy:

Rekapitulace- vyčíslení více a méněprací

Změnový list č. 1, 2, 3 a 4

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Objednatel č. 1

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

20.02.2024 17:52:03



Zhotovitel:

PORR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.31

19:57:03 +01'00'

Obec Zastávka

Objednatel č. 2

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.13 18:34:17 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.31

13:23:49 +01'00'

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o.

Objednatel č. 3

Digitální podpis:

15.02.2024

13:29

REKAPITULACE TDK1

Název stavby : I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 112	Křižovatka II/395 ul. Babická				
SO 193.1	Dopravní značení II/395				
Stavba celkem		1 991 880,45	601 732,37	396 668,15	2 196 944,67