

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/163/Li (0149/02S/2024), uzavřené dne 21.08.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. JANKOSTAV s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 22270

sídlem: Štěpánkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: [REDACTED]

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/163/Li (0149/02S/2024), uzavřené dne 21.08.2024 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 192.443,35 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 3,47%.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jeho předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla (bez následné péče) bez DPH	5.667.824,64 Kč
Cena díla (následná péče 1. rok) bez DPH	26.098,28 Kč
Cena díla (následná péče 2. rok) bez DPH	26.098,28 Kč
Cena díla (následná péče 3. rok) bez DPH	26.098,28 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2546 ze dne 07.04.2025.


V Třinci

Za objednatele:



V Třinci

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., IČO: 25855581		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	
Název akce:	Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce		
Předmět změny: Po vybourání vrchních vrstev zpevněných ploch bylo zjištěno, že schodišťové stupně u jednotlivých vstupů nejsou založeny na základových konstrukcích. Proto bylo nutné jednotlivé stupně znovu osadit na nově vybetonované základy. Při odkrytí stávajících sítí bylo zjištěno, že tyto jsou v kolizi s realizovanou stavbou, a proto bylo nutno provést přeložku v délce cca 80 bm. Dále byly narovnány skutečné výměry chrániček na stávajících inženýrských sítích.			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 192 443,35 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 192 443,35 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 5 553 676,13 Kč		Nová cena bez DPH: 5 746 119,48 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Bc. Lukáš Janko, MBA	<u>podpis:</u>	Lukáš Janko Digitálně podepsal Lukáš Janko Datum: 2025.04.09 12:15:19 +02'00'
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Dagmar Klajmonová	<u>podpis:</u>	Ing. Dagmar Klajmonová Digitálně podepsal Ing. Dagmar Klajmonová Datum: 2025.04.09 08:13:02 +02'00'
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podpis:</u>	Martin Madeja Digitálně podepsal Martin Madeja Datum: 2025.04.09 08:54:51 +02'00'
<u>schválil (Objednatel):</u>	Bc. Alexandra Lipowská	<u>podpis:</u>	Bc. Alexandra Lipowská Digitálně podepsal Bc. Alexandra Lipowská Datum: 2025.04.07 17:51:18 +02'00'

Změnový list č.01

Stavba: Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., IČO: 25855581

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		HSV: Práce a dodávky HSV	141 693,11 Kč
		M: Práce a dodávky M	42 078,24 Kč
		PSV: Práce a dodávky PSV	8 672,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			192 443,35 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			192 443,35 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

ZL 01**Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek			ZL 01: Dodatek č. 1				192 443,35
Stavba			0022201: Ulice Poštovní, Třinec - rekonstrukce				192 443,35
Objekt			101.1: Rekonstrukce Poštovní				192 443,35
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				141 693,11
Oddíl			1: Zemní práce				17 238,00
13	SUB	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	2,000	677,00	1 354,00
21	SUB	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,000	400,00	4 800,00
24	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,000	290,00	2 030,00
25	SUB	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,000	55,20	386,40
27	SUB	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	3,600	411,00	1 479,60
28	SUB	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,600	200,00	2 520,00
29	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,000	10,00	70,00
31	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	220,00	440,00
37	SUB	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000	594,00	4 158,00
Oddíl			2: Zakládání				19 117,75
42	SUB	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	3 810,00	1 905,00
43	SUB	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,500	408,00	1 020,00
44	SUB	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,500	79,10	197,75
45	SUB	279113123	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	7,500	1 570,00	11 775,00
46	SUB	HZS1292	Zpětné osazení schodů - Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	413,00	2 065,00
47	SUB	HZS1301	Zpětné osazení schodů - Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000	431,00	2 155,00
Oddíl			5: Komunikace pozemní				54 784,66
48	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,000	210,00	49 140,00
56	SUB	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,910	310,00	1 212,10
57	SUB	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	4,020	228,00	916,56
63	SUB	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	12,000	293,00	3 516,00
Oddíl			8: Trubní vedení				32 480,00

83	SUB	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	7,000	4 640,00	32 480,00
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Oddíl **9: Ostatní konstrukce a práce, bourání** **16 756,00**

85	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,700	320,00	3 104,00
89	SUB	59217073	obrubník chodníkový betonový 1000x100x200mm	m	10,000	98,00	980,00
90	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,430	2 900,00	7 047,00
101	SUB	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	1,500	3 750,00	5 625,00

Oddíl **997: Přesun sutě** **1 316,70**

105	SUB	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,300	50,00	165,00
108	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,300	50,00	165,00
109	SUB	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29,700	11,00	326,70
110	SUB	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,300	200,00	660,00

Skupina **M: Práce a dodávky M** **42 078,24**

Oddíl **22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby** **21 820,50**

114	SUB	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	58,500	39,00	2 281,50
115	SUB	RMAT0001	ochranná trubka - půlená chránička DN 110	m	58,500	294,00	17 199,00
116	SUB	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	58,500	40,00	2 340,00

Oddíl **46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích** **20 257,74**

117	SUB	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	58,500	95,00	5 557,50
118	SUB	460431112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m	58,500	16,00	936,00
119	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	11,060	468,00	5 176,08
120	SUB	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	58,500	54,00	3 159,00
122	SUB	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,140	594,00	5 429,16

Skupina **PSV: Práce a dodávky PSV** **8 672,00**

Oddíl **721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** **8 672,00**

125	SUB	721249116	Montáž lapače sřešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	4,000	387,00	1 548,00
126	SUB	56231163	lapač sřešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	4,000	314,00	1 256,00
128	SUB	HZS2152	Klempířské práce - propojení dešť.svodů s lapačem	hod	6,000	528,00	3 168,00
129	SUB	HZS2152	Klempířský materiál	kpl	9,000	300,00	2 700,00