

## **DODATEK č. 8**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 7848/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,  
MBA, členem představenstva

druhý společník

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva



třetí společník

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

**TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

**Bankovní spojení:**

bank. spojení:xxx

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 8** ze dne 25. 6. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **18 638 830,14 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce ve 1. čtvrtletí roku 2025.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 7, 24, 26 a 50 a s tím související změně ceny Díla.

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
7	1 352 853,50	0,00	1 352 853,50
24	2 027 501,86	1 832 453,49	195 048,37
26	1 025 246,55	0,00	1 025 246,55
50	137 494,50	0,00	137 494,50
<b>Celkem</b>	<b>4 543 096,41</b>	<b>1 832 453,49</b>	<b>2 710 642,92</b>

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH ..... 3 007 127 238,25 Kč

Valorizace - Určení Správce stavby č. 8..... 18 638 830,14 Kč

Změna dle ZL č. 7, 24, 26 a 50 .....2 710 642,92 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 8 bez DPH ..... 21 349 473,06 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH ..... 3 028 476 711,31 Kč**

- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 7 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 028 476 711,31 Kč.***

***slov: tři miliardy dvacet osm milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc sedm set jedenáct korun českých a třicet jedna haléřů***

### 2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### 2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 7, 24, 26 a 50 je součástí uvedeného změnového listu.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8
  - Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 8

V Praze dne dle elektronického podpisu

23.7.2025

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 18.7.2025

**OHLA ŽS, a.s.**

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

21.7.2025

.....  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

**S u b t e r r a a.s.**

16.7.2025

.....  
Ing. Jaroslav Čížinský  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

16.7.2025

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

14.7.2025

.....  
Ing. Vilém Huryta  
prokurista  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**TRAMO RAIL, a.s.**

...9.7.2025.....

Ing. Jiří Slepíčka  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 8**

## Rekapitulace ceny pro dodatek 8

### Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 8 bez DPH: 3 028 476 711,31

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 7	Úprava v důsledku změn nákladů 1Q 2025	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 8
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 592 621,83	4 604 568,75	53 363,50				4 657 932,25
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 606,26	170,01				68 776,27
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DRT	975 502,45	975 502,45					975 502,45
PS 02-14-01	t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC	6 855 412,96	6 919 335,67					6 919 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 587,98	1 817 074,48	7 513,23				1 824 587,71
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 636 805,29	5 186,75				3 641 992,04
PS 02-28-01B	Část B - Provozovní TZZ	1 539 101,91	1 555 754,07	8 308,32				1 564 062,39
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 606,26	170,01				68 776,27
PS 03-05-01	Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DRT	2 570 940,00	2 577 377,50					2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40					3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	7 959 090,28					7 959 090,28
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 615 200,83					8 615 200,83
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01					13 782 339,01
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 886 929,56					1 886 929,56
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 763 855,45	8 435,73				10 772 291,18
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úprav DOK SŽDC	6 316 447,54	6 710 646,17					6 710 646,17
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	89 291,07					89 291,07
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění	879 276,70	886 886,58					886 886,58
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 973 480,61					2 973 480,61
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 607 783,34					2 607 783,34
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48					1 764 819,48
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 192 279,84	23 377,15				2 215 656,99
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 695 970,22	8 995,56				18 704 965,78
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 654 847,99	5 866,28				5 660 714,27
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	5 754 395,51					5 754 395,51
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 238 026,29					1 238 026,29
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46					117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84	9 572 018,84					9 572 018,84
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	211 598 685,13	952 721,23				212 551 406,36
PS 03-28-01B	Část B - Provozovní SZZ	104 824 331,83	108 810 659,79	830 059,21				109 640 719,00
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 360 640,06					1 360 640,06
PS 03-40-01 A	Výtlahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50					10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výtlahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00					5 902 237,00
PS 04-14-01	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 158 400,90					7 158 400,90
PS 04-14-02	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC	7 593 944,29	7 593 944,29					7 593 944,29
PS 04-14-03	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 068 307,87	13 296,14				7 081 604,01
PS 04-14-04	zast. Brno Reckovice, EZS	418 426,71	429 865,01					429 865,01
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	406 886,76					406 886,76
PS 04-14-06	zast. Brno Reckovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 081,24	53,70				181 134,94
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08					277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92	74 391 743,51	1 139,30				74 392 882,81
PS 04-28-01B	Část B - provozovní TZZ	4 757 481,51	4 915 225,30					4 915 225,30
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	710 524,01					710 524,01
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	22 646 848,33	315,75				22 647 164,08
PS 05-28-01B	Část B - provozovní SZZ	226 531,84	234 854,13					234 854,13
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	71 658,49					71 658,49
PS 95-05-01	E2 Brno, doplnění DRT a řídicího systému	2 020 536,20	2 033 045,47					2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 348 183,35	10 986,36				2 359 169,71
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 202 842,08	219 798,87				17 422 640,95
SO 01-33-01_01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54					98 983,54
SO 01-33-01_02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76					920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	67 942 388,80	1 527 804,66				69 470 193,46
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 701 151,06	5 797,40				3 706 948,46
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 724 071,11	205 643,40				5 929 714,51
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 606 230,25	139 696,35				3 745 926,60
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	383 832,82	388 654,06					388 654,06
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOUO	2 995 800,52	2 995 800,52					2 995 800,52
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn KC	298 620,20	298 620,20	15 192,50				313 812,70
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů S	1 956 393,89	1 956 393,89	9 030,41				1 965 424,30
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů n	93 800,59	93 800,59					93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	22 060 611,17	479 948,60				22 540 559,77
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	316 046,82	17 962,16				334 008,98
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	39 317 108,85	1 411 908,00				40 729 016,85
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 338 311,74	17 341,82				2 355 653,56
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	93 268 283,26	1 031 908,72				94 300 191,98
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84	5 094 021,84	139 560,79				5 233 582,63
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	26 942 168,06	616 338,79				29 558 506,85
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 077 066,81	47 233,57				1 124 300,38
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	618 552,60	20 748,92				639 301,52
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	10 856 298,90	251 833,84				11 108 132,74
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	305 221,95	11 227,80				316 449,75
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 456 332,20	66 555,66				1 522 887,86
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kocián	3 236 553,33	3 259 129,20	127 374,82				3 386 504,02
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 239 293,01	43 179,51				1 282 472,52
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 607 453,78	46 668,75				2 654 122,53
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	8 642 310,86	453 173,82				9 095 484,68
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55					280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45					410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 324 320,36	49 840,65				1 374 161,01
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	148 803 323,19	351 686,41				149 155 009,60
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 284 549,25	73 600,66				5 358 149,91
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 308 061,96					1 308 061,96
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOY	19 614 637,24	19 758 593,16	153 322,58				19 911 915,74
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	5 079 026,14	88 225,88	26	1 025 246,55		6 192 498,57
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 569 070,48	310 568,89				20 879 640,37
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupiště	12 610 246,27	12 676 072,13	71 740,53				12 747 812,66
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupiště, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75					561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOUO	3 721 782,02	3 772 771,90	18 832,94				3 791 604,94
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	14 345 754,49	14 663 756,07	60 234,63				14 723 990,70
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 055 174,10	11 302,13				1 066 476,23
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22					242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41					107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 403 935,19	1 404 479,05					1 404 479,05
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65	8 129 300,70					8 129 300,70
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB							

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 7	Úprava v důsledku změny nákladů 1Q 2025	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 8
SO 03-17-02	Zst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71					3 494 642,71
SO 03-18-01.1	Část A - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 784 725,84					3 784 725,84
SO 03-18-01.2	Část B - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 522 996,11					9 522 996,11
SO 03-18-02	Zst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27					211 034,27
SO 03-18-03	Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82	4 862 526,82					4 862 526,82
SO 03-19-01	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,866	3 283 925,09	3 421 423,26					3 421 423,26
SO 03-19-02	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366	10 352 742,98	10 376 962,96	83 690,51				10 460 653,47
SO 03-19-03.1	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod	71 988 847,11	73 491 659,62	115 586,72				73 607 246,34
SO 03-19-03.2	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	24 111 903,34	64 085,83				24 175 989,17
SO 03-19-04	Zst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91	65 275 801,26	49 590,61				65 325 391,87
SO 03-19-05	Zst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196	4 779 549,29	4 896 320,56					4 896 320,56
SO 03-19-06.1	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 826 967,77	541,72				3 827 509,49
SO 03-19-06.2	Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	3 992 620,77	115 607,34				4 108 228,11
SO 03-19-41	Zst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	44 342 462,33	593 569,85	7	1 352 853,50		46 288 885,68
SO 03-19-42.1	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	8 911 368,16	45 451,79	50	51 841,31		9 008 661,26
SO 03-19-42.2	Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 452 811,91					1 452 811,91
SO 03-19-61	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 181 381,62					4 181 381,62
SO 03-19-62	Zst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 188 356,49					3 188 356,49
SO 03-19-63	Zst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96					379 692,96
SO 03-22-01	Zst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39					478 503,39
SO 03-27-01.1	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 834 530,89	113 369,74				2 947 900,63
SO 03-27-01.2	Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 830 659,21	22 138,67				22 852 797,88
SO 03-33-01	Zst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88					1 518 036,88
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	89 360 467,13					89 360 467,13
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 923 337,74					4 923 337,74
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavešení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 636 325,66					8 636 325,66
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46	599 272,88					599 272,88
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 604 376,39	77 126,43				1 681 502,82
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 073 500,75	757,45				1 074 258,20
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	32 378 258,56					32 378 258,56
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98	1 221 307,47					1 221 307,47
SO 04-14-03.2	Zst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací	229 426,34	229 426,34					229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	53 913,54					53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba	2 225 755,85	2 230 977,75	3 732,18				2 234 709,93
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	252 347,66	5 317,84				257 665,50
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek-novostavba, Klim	140 344,83	140 344,83					140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 842 199,08	6 746,40				1 848 945,48
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77					151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytáp	95 869,49	95 869,49					95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	62 353 086,01	5 169,91				62 358 255,92
SO 04-16-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 405 419,79					7 405 419,79
SO 04-17-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	188 574 708,36	521 514,24				189 096 222,60
SO 04-19-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 662 479,07					3 662 479,07
SO 04-19-05	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 642 749,58					4 642 749,58
SO 04-19-09	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,03	1 320 935,62					1 320 935,62
SO 04-19-10	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 686 151,27					2 686 151,27
SO 04-19-11	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 162 892,10					1 162 892,10
SO 04-19-12	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 856 372,50					1 856 372,50
SO 04-19-13	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 633 903,54					2 633 903,54
SO 04-19-14	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 900 057,65					1 900 057,65
SO 04-19-16	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 849 058,67					3 849 058,67
SO 04-19-17	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 740 055,61					5 740 055,61
SO 04-19-40	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	11 596 311,67		24	1 028 319,87	1 832 453,49	10 792 178,05
SO 04-19-41	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	375 734,80					375 734,80
SO 04-19-61	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 834 595,81					2 834 595,81
SO 04-19-62	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 937 794,71					2 937 794,71
SO 04-19-63	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 445 915,88					1 445 915,88
SO 04-22-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85					93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65					218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 971 513,33					3 971 513,33
SO 05-01-01	Zst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	1 697 465,33					1 697 465,33
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	48 925,25					48 925,25
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	253 167,64	6 403,40				259 571,04
SO 90-19-61	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavbách	109 649,80	114 450,35					114 450,35
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	188 328 478,27		24	999 181,99		189 327 660,26
SO 95-00-01	Zst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 562,08	16 081 962,00	6 716,52				16 088 678,52
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 255 548,77	48 756,23				4 304 305,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00					62 488 240,00
<b>Celkem</b>		<b>2 947 820 093,98</b>	<b>3 007 127 238,25</b>	<b>18 638 830,14</b>		<b>4 543 096,41</b>	<b>1 832 453,49</b>	<b>3 028 476 711,31</b>

## **PŘÍLOHA Č. 3**

**Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 8**

**PŘÍLOHA Č. 3****Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 8**

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
<b>TOMI-REMONT a.s.</b> se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	
<b>SIGNALBAU a.s.</b> se sídlem Moštěňcká 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819	Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení	
<b>AŽD Praha s.r.o.</b> se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483	Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	
<b>Ecological Consulting a.s.</b> se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01	
<b>Bagry - ND, s.r.o.</b> se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911	Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky	
<b>ČD - Telematika a.s.</b> se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení	

<b>VALCANO a.s.</b> se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217	Kácení, likvidace dřevin Železniční spodek Zemní práce	
<b>ZLINMARK DZ s.r.o.</b> se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701	Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 %	
<b>ŽSD a.s.</b> se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359	Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO	
<b>Miroslav Mikulec</b> se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694	Technická přípomoc při zajišťování výluk	
<b>EMSPOJ CZ, a.s.</b> se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191	Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení	
<b>Ing. Jiří Šmikmátor</b> se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211	Pasportizace komunikací	
<b>Jirka z lesa</b> se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553	Kácení SO 95-00-01	
<b>Intesys s.r.o.</b> se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	Práce na RDS	

<b>Supervisory systems s.r.o.</b> se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435	Práce na RDS	
<b>IXPROJEKTA s.r.o.</b> se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 039 77 471	Práce na RDS	
<b>JOHNNY SERVIS s.r.o.</b> se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856	Zajištění provizorní čekárny	
<b>KOLEJCONSULT &amp; servis, spol. s r.o.</b> se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110	Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích	
<b>Dopravní stavby Brno, s.r.o.</b> se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281	Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole	
<b>SEŽEV-REKO, a.s.</b> se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859	Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací	
<b>ROSMONT s.r.o.</b> se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351	Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce	
<b>Egoé plus a.s.</b> se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781	Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu	

<b>Cavatorex s.r.o.</b> se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 116 89 315	Čištění komunikací	
<b>Arrano Group s.r.o.</b> se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303	Výkon specialisty BOZP	
<b>Metrostav DIZ s.r.o.</b> se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 250 21 915	Výroba OK a PKO	
<b>Qualiform a.s.</b> se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno IČ: 494 50 263	Akreditovaná zkušební laboratoř	
<b>GEOSTAV spol s .r.o.</b> se sídlem: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice IČ: 002 10 145	Most v ev. km 8,599, podchod - beranění štětovic	
<b>Terra Service CZ s.r.o.</b> se sídlem: Komenského 2453, 678 01 Blansko IČ: 292 49 848	Zemní práce	
<b>UNICON, spol. s r.o.</b> se sídlem: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 157 77 821	NOK VB	
<b>OKM Group Brno, spol. s r.o.</b> se sídlem: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno IČ: 040 95 472	prosklenné fasády a výplně vnějších otvorů VB	

<b>FRONTECH s.r.o.</b> se sídlem: Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno IČ: 282 64 070	plné fasády VB	
<b>JICOM, spol. s r.o.</b> se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 494 32 095	elektroinstalace VB	
<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b> se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 IČ: 480 35 599	návěsní lávka v km 9,675	
<b>Michal Bordovský</b> se sídlem: Droždínská 190/7, 77900 Bystrovany IČ: 731 20 081	demolice a zemní práce	
<b>ASTRA SECURITY, a.s.</b> se sídlem: Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 Praha 10 IČ: 256 62 171	Realizace montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (ASHS)	
<b>Dcom, spol. s.r.o.</b> se sídlem: Kšírova 32, 619 00 Brno IČ: 620 24 302	Realizace dílčích montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (rozhlas, telefonní zapojovač, TRS, MRS)	
<b>ELEKTROČAS s.r.o.</b> se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 IČ: 251 11 680	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (informační zařízení)	

<b>KOMSAT s.r.o.</b> se sídlem: Hlavní 159, 768 32 Zborovice IČ: 283 43 221	Realizace dílčích montážních prací na informační zařízení	
<b>MAXPROGRES, s.r.o.</b> se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 253 07 126	Realizace dílčích montážních prací na systému EZS	
<b>Trade FIDES, a.s.</b> se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno IČ: 619 74 731	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (EZS)	
<b>SLOVBAU s.r.o.</b> se sídlem: Velké Němčice, Brněnská 266, PSČ 69163 IČ: 292 06 031	Provádění ŽB konstrukcí (dřívky, římsy, PB)	
<b>Š&amp;K ARMONT s.r.o.</b> se sídlem: Břežany č.p. 35 671 65 Břežany IČ: 072 56 736	Ukládka betonářské oceli	
<b>BETONTEST, spol. s r.o.</b> se sídlem: Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 255 26 332	Zkušebnictví betonů C303 mimo SO 03-17-01, SO 03-17-02, SO 03-01-01	
<b>HEPA Brno, s.r.o.</b> se sídlem: Myslivecká 936/62a, Tuřany, 620 00 Brno IČ: 282 96 893	Pažení pro: Propustek km 13,085 Most km 13,411 15%	
<b>STAMAKOCEL s.r.o.</b> se sídlem: Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 623 63 689	Mostní zábradlí	

<b>Drilling Trade s.r.o.,</b> se sídlem: Škrobálkova 158/21 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 258 99 015	Pažení	
<b>GALUR, s.r.o.</b> se sídlem: Anglická 336/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 255 82 488	Zemní práce	
<b>DRALIFF s.r.o.</b> se sídlem: Bukovecká 106, 739 91 Jablunkov IČ: 294 45 361	monolitické konstrukce	
<b>DURIMONT stavby s.r.o.</b> se sídlem: Osvobození V 407, 763 16 Fryšták IČ: 037 21 671	protihluková opatření	
<b>TOMÁŠ NOVOTNÝ –  AUTOJEŘÁBY DEMOLICE  s.r.o.</b> se sídlem: Krasová 1047/22, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 037 74 058	snesení nosníků MK	
<b>RATAELA a.s.</b> se sídlem: Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 055 98 150	úprava skalního zářezu	
<b>ASYC, s.r.o.</b> se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno IČ: 63483114	MaR (projekt a realizace)	
<b>VS-top, s.r.o.</b> se sídlem: Mlékařská 824/13, Slavíkovice, 683 01 Rousínov IČ: 29202825	zdravotně technické instalace; vytápění; vzduchotechnika a klimatizace	

<p><b>STARMON s.r.o.</b> se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň IČ: 492 85 751</p>	<p>indikátor horkoběžnosti, úprava</p>	
<p><b>Ing. Zdeněk Myška</b> se sídlem: Handkeho 731/5, Nové Sady, 77900 Olomouc IČ: 472 06 152</p>	<p>žulový obklad schodišť podchodu</p>	
<p><b>CASTOR spol. s r.o.</b> se sídlem: Dolní Kounice, Masarykovo nám. 7, č.p. 62, PSČ 66464 IČ: 415 3 9559</p>	<p>Ocelové konstrukce</p>	
<p><b>Podzemní stavby Brno, s.r.o.</b> se sídlem: bratří Kříčků 1542/1, Řečkovice, 621 00 Brno</p>	<p>stříkané betony</p>	
<p><b>Blažek profi group s.r.o.</b> se sídlem: Přibice 392, 691 24 Přibice IČ: 193 22 844</p>	<p>RDS elektroinstalace</p>	
<p><b>ATENA.CZ s.r.o.</b> se sídlem: Novosedlická 1570/30, 415 01 Teplice IČ: 631 48 889</p>	<p>podhledy lamelové C1, C5 a podhledy kazetové C6</p>	
<p><b>KORUstav, s.r.o.</b> se sídlem: Bílovická 270/57, Obřany, 614 00 Brno IČ: 053 83 994</p>	<p>vyzdívky, kontaktní zateplovací systém, interiérové stěrky</p>	
<p><b>RCJ s.r.o.</b> se sídlem: Brno, Kaštanová 515/125a, PSČ 62000 IČ: 255 04 568</p>	<p>obkladačské práce (keramické obklady)</p>	

<b>TRETINA s.r.o</b> se sídlem: Zapletalova 115/53a, Dvorská, 620 00 Brno IČ: 080 44 970	vrtání a řezání ŽB kcí	
<b>GAPA MB, s.r.o.</b> se sídlem: Mladá Boleslav III, Svatovítská 217, PSČ 29301 IČ: 407 67 795	čistící zóny	
<b>THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.</b> se sídlem: Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno IČ: 269 12 643	zásypy opěr	
<b>ADAMBAU CZ s.r.o.</b> se sídlem: Větrná 1384/6, 664 91 Ivančice IČ: 048 90 485	terénní úpravy svahů	
<b>NACKO Group s.r.o.</b> se sídlem: č.p. 94, 572 01 Sádek IČ: 276 80 754	podlahy	
<b>INDUSTRIA MCM s.r.o.</b> se sídlem: U Tirexu 3543, 695 01 Hodonín IČ: 440 15 585	realizace zemních, betonářských, izolačních a sanačních prací	
<b>UMLÁŠEK s.r.o.</b> se sídlem: Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno IČ: 276 81 742	sádrokoratonové konstrukce, minerální podhledy	
<b>ADOR CZ s.r.o.</b> se sídlem: Dobrovského 981, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun IČ: 252 92 331	dveře interiérové	

<b>BerGreen roof s.r.o.</b> se sídlem: č.p. 89, 691 08 Bořetice IČ: 117 45 541	ploché střechy	
<b>Dřevomonta, s.r.o.</b> se sídlem: Brněnská 454, 667 01 Židlochovice IČ: 607 02 842	truhlářské výrobky	
<b>KONE, a.s.</b> se sídlem: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČ: 001 76 842	Výtahy a eskalátory ve VB Dodávka a montáž dvou výtahů na II. a III. nástupišti	
<b>TERRABAU, s.r.o.</b> se sídlem: Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno IČ: 262 44 411	vodovody	