


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Doplnění EPS na zámku Slavkov a připojení na
pult centrální ochrany uzavřené dne 13.06.2025
(dále jen Dodatek č. 1)

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace**
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00373320
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4631731/0100
zastoupená Mgr. Evou Kellner Fialovou, ředitelkou
(dále jen Objednatel)
2. Zhotovitel: **ASEC – elektrosystémy s.r.o.**
Havelkova 689/23, 625 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41064
zastoupen: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
IČ: 26277930
DIČ: CZ26277930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.06.2025 Smlouvu o dílo (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je Doplnění EPS zámku Slavkov a připojení na pult centrální ochrany. Termín pro zhotovení díla připadá na den 23.09.2025.
- 2.2 Součástí plnění Zhotovitele je ve smyslu čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.2., část nazvaná „Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:“, písm. l) propojení s OPPO a EPS v objektu jižních koníren (parc. č. 970, k.ú. Slavkov u Brna), které jsou realizovány odlišným subjektem.
- 2.3 Objednatel a investorem OPPO a EPS v objektu jižních koníren je město Slavkov u Brna, které práce zajišťuje prostřednictvím společnosti QDS Group a.s., IČO 28265971, se sídlem Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno(dále také jen jako „dodavatel“) na základě Smlouvy o dílo ze dne 23.04.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.08.2025, kterým došlo k prodloužení termínu plnění o 60 dní.
- 2.4 Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel byl v dostatečném předstihu připraven dílo realizovat v celém rozsahu, a to včetně propojení s OPPO

a EPS v objektu jižních koníren. Z důvodu, že město Slavkov u Brna nezajistilo v termínu pro předání díla Zhotovitele Objednateli realizování OPPO a EPS v objektu jižních koníren, na něž má Zhotovitel navázat propojením, není Zhotovitel schopen, aniž by to sám zavinil či mohl jakkoliv ovlivnit, realizovat a předat dílo v termínu plnění dle Smlouvy o dílo.

- 2.5 V neposlední řadě došlo k personálním změnám u Objednatele a je tedy nezbytné změnit osobu oprávněnou převzít dílo za Objednatele, která je uvedena v čl. X. Předání díla, odst. 10.4 Smlouvy o dílo.
- 2.6 Vzhledem ke všem výše popsanému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, a to v závislosti na plnění zajišťované dodavatelem města Slavkov u Brna a dále na změně osoby oprávněné převzít dílo za Objednatele. Smlouva o dílo se na základě dohody smluvních stran mění způsobem dále v tomto Dodatku č. 1 uvedeným

III. Změna Smlouvy o dílo

3.1 Čl. III. Termín plnění odst. 3.2. Smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„3.2 Ukončení prací: do 31.10.2025“

3.2. Čl. X. Předání díla odst. 10.4 Smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„10.4 Za objednatel je oprávněn převzít dílo: Mgr. Eva Kellner Fialová“

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.

Ve Slavkově u Brna dne 23.9.2021
dle data elektronického podpisu:



Mgr. Eva Kellner Fialová
ředitelka

V Brně dne 23.9.2021
dle data elektronického podpisu:



Ing. Jiří Uher
jednatel

