

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Městská část Praha–Kolovraty

Adresa: Mírová 364/34, 103 00 Praha–Kolovraty

IČO: 00240346

DIČ: CZ00240346

Bankovní spojení:

Jednající: místostarostka

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) re:architekti studio s.r.o.

Adresa: Melantrichova 463/15, 110 00 Staré Město Praha 1

IČO: 05559022

DIČ: CZ0559022

Bankovní spojení:

Jednající: jednatel

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. února 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace k akci s názvem Revitalizace

veřejného prostoru Na Viničkách“ (dále jen „Zakázka“) mezi Objednatelům jakožto zadavatelem zakázky a Zhotovitelem jakožto vybraným účastníkem, registrační číslo projektu CZ.317.0/0.0/0.0/24_122/0009593.

2. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky neočekával, a to, že bylo v průběhu provádění Díla zjištěno, že stav dešťové kanalizace ve Veřejném prostoru je vhodný na kompletní rekonstrukci a zároveň, že není z organizačně – finančních důvodů možné zahrnout tuto rekonstrukci do předmětu Díla, vyvstala v průběhu provádění Díla nutnost prodloužit dobu provádění Díla, neboť z výše uvedeného důvodu bylo nutné, aby Objednatel nechal provést kamerové průzkumy stávajícího stavu a trasování dešťové kanalizace.
3. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmětem dodatku je změna čl. IV. odst. 1 Smlouvy (Termíny plnění) v souvislosti s prodloužením doby provádění Díla.

Nové znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy je následující:

- a) Termín předání 1. fáze (část A) proběhne nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- b) Termín předání 1. fáze (část B) proběhne nejpozději do 40 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- c) Termín předání 2. fáze (část A) proběhne nejpozději do 27 týdnů od zaslání výzvy Objednatelům Zhotoviteli k zahájení činností na 2. fázi Díla, nejpozději však do 28.2.2026, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- d) Termín předání 2. fáze (část B) proběhne nejpozději do 35 týdnů od doby zaslání výzvy Objednatelům Zhotoviteli k zahájení činností na 2. fázi Díla. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním inženýrské činnosti v rozsahu dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, pokud prokáže, že příslušná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí atp. nebyla vydána ve stanovené lhůtě z důvodu prodlení na straně dotčených správních orgánů ve správním řízení, správců sítí atd, nebo z důvodů, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil. Ve všech uvedených případech však pouze za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v jejich zajišťování zejména v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a dle pokynů Objednatele.
- e) Termín předání 3. fáze proběhne nejpozději do 12 týdnů od zaslání výzvy k zahájení činnosti na 3. fázi Díla Objednatelům Zhotoviteli, nejpozději však do 25.5.2026, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- f) Výzvu je oprávněn Objednatel zaslat Zhotoviteli až po podání žádosti o povolení

záměru.

- g) Zahájení činností souvisejících s výběrem dodavatele Stavby (maximálně 40 hodin) - 4. fáze proběhne na základě písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.
- h) Zahájení činnosti dozoru projektanta (maximálně 240 hodin) - 5. fáze proběhne na základě písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli, která bude odeslána min. 1 měsíc před zahájením realizace Stavby.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha-Kolovraty dne 10. 12. 2025 usnesením č. R 177/2025.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 12. 12. 2025

V Praze dne 12. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

místostarostka

podepsáno elektronicky

.....

jednatel

podepsáno elektronicky