

## **DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-971/2022

č.j. dodatku: 718/2026-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520053

a

##### **Společnost s názvem: „ZASTŘEL“**

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,  
založená společenskou smlouvou ze dne 27. 07. 2021, jejímiž účastníky jsou:

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva  
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva  
(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

**Bank. spojení společnosti „ZASTŘEL“:** xxx

**Korespondenční adresa:** S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "2203009" // SOD00200655 // 13/22-OZ/SOD

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 3.178.929,68 Kč v důsledku změn nákladů za práce fyzicky provedené v letech 2023 a 2024 na základě změnových listů zasmluvněných dodatkem č. 11.
2. S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 11 bez DPH: ..... 3.785.409.906,46 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny na základě úpravy v důsledku změn nákladů ..... + 3.178.929,68 Kč  
**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 12 bez DPH: 3.788.588.836,14 Kč**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 12 zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

18.2.2026

5.2.2026

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

5.2.2026

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

3.2.2026

.....  
Ing. Roman Kocůrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

3.2.2026

.....  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

4.2.2026

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

4.2.2026

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12**

**Stavba: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**  
**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12**

<b>Cena dle SoD</b>	<b>2 959 207 123,70 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 3</b>	<b>3 007 087 936,31 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 4</b>	<b>3 096 432 345,21 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 6</b>	<b>3 142 493 570,17 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 7</b>	<b>3 210 543 596,88 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 8</b>	<b>3 209 944 091,13 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 9</b>	<b>3 668 010 169,52 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 10</b>	<b>3 701 315 482,81 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 11</b>	<b>3 785 409 906,46 Kč</b>

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena po dodatku č. 11	valorizace dod. č. 11	Cena po dodatku č. 12
PS 04-14-01	T.ú. Střelice - Tetčice, traťový kabel	18 655 175,64	23 342 395,73		23 342 395,73
PS 04-14-02.1	Zastávka Omice, rozhlasové zařízení	1 145 757,60	1 399 542,91		1 399 542,91
PS 04-14-02.2	Zastávka Omice, kamerový systém	1 825 428,70	2 966 549,89		2 966 549,89
PS 04-14-02.3	Zast. Omice, informační zařízení	4 778 886,32	5 831 725,96		5 831 725,96
PS 04-28-01A	část A, T.ú. Střelice - Tetčice, definitivní TZZ	39 894 014,57	47 544 887,76		47 544 887,76
PS 04-28-01B	část B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV	698 387,09	1 666 509,88		1 666 509,88
PS 05-05-01	Žst.Tetčice, zařízení DŘT	1 247 730,81	1 247 730,81		1 247 730,81
PS 05-05-11	Žst. Tetčice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 003 092,50	2 445 657,78		2 445 657,78
PS 05-07-01	Žst. Tetčice, rozvodna nn	3 672 408,19	4 447 623,69		4 447 623,69
PS 05-13-01	Žst. Tetčice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 536 326,76	1 850 685,33		1 850 685,33
PS 05-13-02	Žst. Tetčice, úprava TS 22/0,4 kV	1 222 784,04	1 487 146,90		1 487 146,90
PS 05-14-01	Žst. Tetčice, místní kabelizace	1 205 364,71	1 472 352,99		1 472 352,99
PS 05-14-02	Žst. Tetčice, sdělovací zařízení	1 009 245,34	1 232 793,18		1 232 793,18
PS 05-14-03	Žst. Tetčice, telefonní zapojovač	1 093 276,20	1 335 436,88		1 335 436,88
PS 05-14-05.1	Žst. Tetčice, EZS	924 997,41	1 562 143,08	48 436,16	1 610 579,24
PS 05-14-05.2	Zastávka Omice, EZS	758 904,06	927 001,31		927 001,31
PS 05-14-06	Žst. Tetčice, rozhlasové zařízení	1 376 796,26	1 681 756,64		1 681 756,64
PS 05-14-07	Žst. Tetčice, kamerový systém	4 194 937,67	6 583 185,35		6 583 185,35
PS 05-14-08	Žst. Tetčice, informační zařízení	5 950 806,34	8 288 799,55		8 288 799,55
PS 05-14-09	Žst. Tetčice, MRTS	632 459,44	772 549,21		772 549,21
PS 05-28-01.1	Žst. Střelice, navázání TZZ na SZZ	14 783 990,77	17 893 358,29		17 893 358,29
PS 05-28-01A	část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ	82 626 008,42	100 248 541,31		100 248 541,31
PS 05-28-01C	část C, žst. Tetčice, úprava AVV	604 122,57	737 935,72		737 935,72
PS 06-14-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, traťový kabel	22 811 809,35	28 395 245,15		28 395 245,15
PS 06-14-02	Zastávka Rosice u Brna, sdělovací zařízení	609 095,91	744 010,65		744 010,65
PS 06-14-03	Zastávka Rosice u Brna, EZS	838 875,93	1 096 307,95	9 637,42	1 105 945,37
PS 06-14-04	Zastávka Rosice u Brna, rozhlasové zařízení	1 165 840,38	1 424 074,02		1 424 074,02
PS 06-14-05	Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém	1 932 482,82	3 618 859,52		3 618 859,52
PS 06-14-06	Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení	5 360 062,95	6 584 201,66		6 584 201,66
PS 06-28-01A	část A, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, definitivní TZZ	20 709 301,03	25 075 629,94		25 075 629,94
PS 06-28-01B	část B, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, návěštní krakorec	6 891 175,29	5 773 396,88		5 773 396,88
PS 06-28-01C	část C, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava AVV	551 950,49	551 950,49		551 950,49
PS 07-05-01	Žst.Zastávka u Brna, zařízení DŘT	1 304 025,86	1 304 025,86		1 304 025,86
PS 07-05-02	Žst.Zastávka u Brna, SpS - zařízení DŘT	1 176 393,38	1 176 393,38		1 176 393,38
PS 07-05-11	Žst. Zastávka u Brna, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 694 909,57	3 290 908,01		3 290 908,01
PS 07-07-01	Žst. Zastávka u Brna, rozvodna nn	5 360 514,50	6 429 834,17		6 429 834,17
PS 07-09-01	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice SN3	2 975 783,49	3 612 407,37		3 612 407,37
PS 07-13-01	Žst. Zastávka u Brna, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 343 921,53	1 598 938,35		1 598 938,35
PS 07-13-03	Žst. Zastávka u Brna, TS 22/0,4 kV	3 440 343,79	4 074 222,81		4 074 222,81
PS 07-14-01	Žst. Zastávka u Brna, místní kabelizace	7 916 097,34	9 590 586,90		9 590 586,90
PS 07-14-02	Žst. Zastávka u Brna, sdělovací zařízení	1 414 387,11	1 727 673,85		1 727 673,85
PS 07-14-03	Žst. Zastávka u Brna, telefonní zapojovač	1 239 203,96	1 513 585,01		1 513 585,01
PS 07-14-05	Žst. Zastávka u Brna, EZS	1 330 315,33	2 094 691,49	33 338,17	2 128 029,66
PS 07-14-06	Žst. Zastávka u Brna, rozhlasové zařízení	1 516 578,39	1 852 500,50		1 852 500,50
PS 07-14-07	Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém	6 404 571,14	9 530 963,18		9 530 963,18
PS 07-14-08	Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení	11 613 233,63	14 006 562,04		14 006 562,04
PS 07-14-09	Žst. Zastávka u Brna, MRTS	705 950,03	862 317,96		862 317,96

PS 07-28-01A	část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ	111 109 732,20	136 625 573,56		136 625 573,56
PS 07-28-01C	ŽST Zastávka u Brna, návěsní krakorec	2 080 170,77	2 534 523,39		2 534 523,39
PS 07-28-01D	část D, žst. Zastávka u Brna, úprava AVV	968 206,42	1 146 896,90		1 146 896,90
PS 50-05-11.2	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Střelice - Zastávka u Brna	5 494 381,86	6 711 387,44		6 711 387,44
PS 50-28-01	Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	22 265 574,78	27 197 399,59		27 197 399,59
PS 90-05-01.1	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	1 303 947,79	1 303 947,79		1 303 947,79
PS 90-14-02.2	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Střelice - Zastávka u Brna	4 443 291,77	5 231 474,43		5 231 474,43
PS 90-14-03.2	Brna	7 926 094,92	9 681 724,94		9 681 724,94
PS 90-14-05.2	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Střelice - Zastávka u Brna	761 590,37	930 282,64		930 282,64
PS 90-14-07.2	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Střelice - Zastávka u Brna	376 559,16	459 967,01		459 967,01
PS 90-14-10	Doplnění dispečerského pracoviště	3 548 818,05	4 334 881,25		4 334 881,25
SO 01-01-01.3	Žst. Horní Heršpice, trakční vedení kol. Č. 600	0,00	23 988 056,28		23 988 056,28
SO 01-01-02.3	Žst. Horní Heršpice, ukolejnění kovových konstrukcí koleje č. 600	0,00	1 034 761,19		1 034 761,19
SO 02-19-01.3	Žst. Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151, 790	0,00	102 118,00		102 118,00
SO 04-01-01	T.ú. Střelice - Tetčice, trakční vedení	114 728 350,81	140 609 366,26		140 609 366,26
SO 04-01-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ukolejnění	3 126 619,95	3 809 195,98		3 809 195,98
SO 04-06-01	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, úprava napájení	132 096,07	149 696,21		149 696,21
SO 04-06-02	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení	3 452 625,03	4 195 461,36	2 246,57	4 197 707,93
SO 04-06-04	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava přípojky nn pro PZS km 3,735	1 460 185,66	1 742 748,83		1 742 748,83
SO 04-06-05	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava souběhu vedení nn v km 3,735 - 3,970	471 220,96	542 142,91		542 142,91
SO 04-06-21A	Část A, přeložka kabelu nn v km 2,365	333 340,51	376 838,79		376 838,79
SO 04-06-21B	Část B, přeložka kabelu nn v km 4,765	609 052,44	668 854,41		668 854,41
SO 04-06-22B	Část B, přeložka vedení nn Lesy ČR v km 2,950	540 606,85	613 561,66		613 561,66
SO 04-10-01	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	5 474 705,62	7 743 742,96		7 743 742,96
SO 04-10-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	208 764,25	0,00		0,00
SO 04-15-01 A	Architektonicko – stavební část	3 199 731,10	3 898 333,50	4 314,96	3 902 648,46
SO 04-15-01 B	t.ú.Střelice - Tetčice, přístřešky pro cestující - elektro	144 270,22	171 027,20		171 027,20
SO 04-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, technol.domek	172 396,15	210 097,33		210 097,33
SO 04-16-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	250 622 623,34	403 059 028,85	291 643,45	403 350 672,30
SO 04-16-02	Zastávka Omice, nástupiště	7 765 632,56	9 460 229,74		9 460 229,74
SO 04-16-04 A	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715	147 027 354,70	206 665 257,56		206 665 257,56
SO 04-16-04 B	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090	16 496 566,17	11 821 271,76		11 821 271,76
SO 04-17-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová	198 703 496,82	241 434 710,63	66 286,03	241 500 996,66
SO 04-17-01.21	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	8 113 031,04	8 113 031,04		8 113 031,04
SO 04-17-03	Úprava přejezdu v km 3,735	9 332 515,08	11 083 259,83	8 705,28	11 091 965,11
SO 04-17-04	Úprava přejezdu v km 3,397	3 503 719,64	4 302 737,56	45 908,77	4 348 646,33
SO 04-17-05	Úprava přejezdu v km 4,814	3 101 016,53	3 781 635,44		3 781 635,44
SO 04-18-01	Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440	1 765 311,96	1 838 373,36		1 838 373,36
SO 04-18-02	Účelová komunikace "Dvorek"	34 007 563,54	40 745 551,89		40 745 551,89
SO 04-18-02.1	Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č.2	12 881 481,31	11 452 461,43		11 452 461,43
SO 04-18-02.2	Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravu	8 299 783,41	4 492 899,64		4 492 899,64
SO 04-19-02_4	t.ú. Střelice - Tetčice, most v km 1,440	28 957 571,87	35 115 725,64		35 115 725,64
SO 04-19-03	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,094	41 740 560,64	0,00		0,00
SO 04-19-03.2	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 2,094	0,00	13 720 663,10		13 720 663,10
SO 04-19-04	T.ú. Střelice - Tetčice, přestavba mostu v km 2,962 na propustek	3 490 948,26	4 262 361,12		4 262 361,12
SO 04-19-05	T.ú. Střelice - Tetčice, lávka pro pěší v km 3,089	13 687 243,60	16 285 615,36		16 285 615,36
SO 04-19-06	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,228	9 923 155,23	13 291 259,78		13 291 259,78
SO 04-19-06.1	Úprava komunikace u mostu v km 3,228	2 680 324,13	3 274 015,92		3 274 015,92
SO 04-19-07	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678	21 519 499,24	27 849 289,38		27 849 289,38
SO 04-19-08	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 4,106	1 232 071,88	3 175 703,11		3 175 703,11
SO 04-19-09	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791	22 948 407,41	29 826 864,67		29 826 864,67
SO 04-19-10	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610	83 042 129,99	101 851 905,66		101 851 905,66
SO 04-19-11	T.ú. Střelice - Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice	15 959 096,16	20 669 952,96	86 995,29	20 756 948,25
SO 04-19-12	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,245	0,00	46 111 335,47		46 111 335,47
SO 04-19-13	Úprava přejezdu v km 3,397, opěrná zeď	4 988 326,15	6 054 993,80		6 054 993,80
SO 04-19-20	Účelová komunikace "Dvorek", most přes Bobravu	6 482 042,36	7 713 529,26		7 713 529,26
SO 04-19-21	Účelová komunikace Dvorek, propustek č.1	2 468 664,20	2 938 654,61		2 938 654,61
SO 04-21-02	t.ú.Střelice – Tetčice, produktovody DN200	6 611 691,77	20 036 041,64		20 036 041,64
SO 04-33-01	t.ú. Střelice - Tetčice, IPO	257 133,33	257 133,33		257 133,33

SO 04-33-11	Úpravy koryta Omického potoka	544 856,62	544 856,62		544 856,62
SO 05-01-01	žst. Tetčice, trakční vedení	27 484 237,46	33 555 656,24		33 555 656,24
SO 05-01-02	Žst. Tetčice, ukolejnění	1 712 515,66	2 075 655,00		2 075 655,00
SO 05-01-03	žst. Tetčice, připojení TR ZZ na TV	420 536,56	513 390,68		513 390,68
SO 05-06-01	Žst. Tetčice, úprava kabelových rozvodů	1 629 090,78	1 860 441,28		1 860 441,28
SO 05-06-02	Žst. Tetčice, přeložky kabelových rozvodů	423 905,72	424 416,08		424 416,08
SO 05-06-03	Žst. Tetčice, venkovní osvětlení	5 342 794,43	6 402 894,05		6 402 894,05
SO 05-06-04	Žst. Tetčice, DOÚO	2 431 526,73	2 863 085,63		2 863 085,63
SO 05-06-05	Žst. Tetčice. úprava EO V	3 093 771,64	3 764 764,89		3 764 764,89
SO 05-06-06	Žst. Tetčice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	122 857,82	143 252,93		143 252,93
SO 05-06-07	Žst. Tetčice, uzemnění technologické budovy	273 864,14	311 035,68		311 035,68
SO 05-10-01	Žst. Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 198 415,21	2 891 889,84		2 891 889,84
SO 05-10-02	Žst. Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	658 326,40	0,00		0,00
SO 05-15-01 A	Architektonicko – stavební část	12 423 628,53	14 807 632,82	20 788,37	14 828 421,19
SO 05-15-01 B	Žst. Tetčice, technologická budova - elektro	475 243,05	559 030,26		559 030,26
SO 05-15-01 D	Žst. Tetčice TB, klimatizace technologických místností	725 560,40	1 308 443,20		1 308 443,20
SO 05-15-01 C	Žst. Tetčice, technologická budova - C - kabelovod	4 414 932,43	5 325 872,46		5 325 872,46
SO 05-15-02_A	Architektonicko – stavební část	3 815 154,88	4 651 702,24		4 651 702,24
SO 05-15-03.1	Bourané konstrukce	39 705,92	46 844,87		46 844,87
SO 05-15-03.2	Nové konstrukce	201 687,83	234 920,84		234 920,84
SO 05-16-01	Žst. Tetčice, železniční spodek	55 981 477,74	73 707 725,24		73 707 725,24
SO 05-16-02	Žst. Tetčice, nástupiště	22 468 254,50	27 373 590,00		27 373 590,00
SO 05-17-01	Žst. Tetčice, železniční svršek	80 754 359,28	98 052 268,61		98 052 268,61
SO 05-17-01.1	Žst. Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 031 744,81	2 031 744,81		2 031 744,81
SO 05-17-02	Úprava přejezdu v km 6,441	5 033 681,57	6 145 592,07		6 145 592,07
SO 05-18-01	Úprava plochy nákladíště v žst. Tetčice	11 805 165,81	12 228 787,93		12 228 787,93
SO 05-19-01	Žst. Tetčice, most v km 6,708	13 962 027,94	16 974 213,08		16 974 213,08
SO 05-22-02	Žst. Tetčice, vodovody	871 087,85	995 819,31		995 819,31
SO 05-27-01	Žst. Tetčice, kanalizace	3 101 870,34	4 114 477,10	38 414,03	4 152 891,13
SO 05-33-01	Žst. Tetčice, IPO	567 835,98	567 835,98		567 835,98
SO 05-33-02	Žst. Tetčice, PHS	1 157 493,86	1 395 374,94		1 395 374,94
SO 06-01-01	T.ú. Tetčice - Zastávka, trakční vedení	40 774 294,99	50 108 528,73		50 108 528,73
SO 06-01-02	T.ú. Tetčice - Zastávka, ukolejnění	1 209 628,35	1 475 967,51		1 475 967,51
SO 06-06-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, úprava napájení	187 427,29	208 657,37		208 657,37
SO 06-06-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení	3 790 521,98	4 556 551,19		4 556 551,19
SO 06-06-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava přípojky nn pro PZS km 8,177	463 314,21	556 736,03		556 736,03
SO 06-06-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení nn v km 8,415	174 668,30	194 697,15		194 697,15
SO 06-10-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 891 852,41	3 811 520,58		3 811 520,58
SO 06-10-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	223 774,62	0,00		0,00
SO 06-12-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení vn E.ON	0,00	0,00		0,00
SO 06-15-01 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přístřešky pro cestující - elektro	102 123,66	121 533,49		121 533,49
SO 06-15-01_A	Architektonicko – stavební část	2 075 845,46	2 634 438,07		2 634 438,07
SO 06-15-01C	T.ú. Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, přístřešek v km 8,459	147 595,43	178 949,90		178 949,90
SO 06-15-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kabelovod	2 819 537,93	3 382 714,95		3 382 714,95
SO 06-16-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek	83 618 995,93	133 183 018,71	933 115,47	134 116 134,18
SO 06-16-02	Zastávka Rosice u Brna, nástupiště	14 000 408,30	16 781 693,16		16 781 693,16
SO 06-16-03	Úprava skalních svahů v km 9,010 - 9,573	38 778 263,19	53 644 634,72		53 644 634,72
SO 06-17-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek	99 131 647,51	120 361 922,85		120 361 922,85
SO 06-17-01.1	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 968 092,01	3 968 092,01		3 968 092,01
SO 06-17-02	Úprava přejezdu v km 8,177	6 496 233,19	7 796 742,31		7 796 742,31
SO 06-17-02.1	Opěrná zeď v km 8,177	3 396 983,08	4 015 628,01		4 015 628,01
SO 06-19-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199	6 107 335,94	6 160 555,36		6 160 555,36
SO 06-19-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,419	8 478 429,09	10 154 825,19		10 154 825,19
SO 06-19-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, propustek v km 9,654	2 084 128,86	2 539 915,42		2 539 915,42
SO 06-19-04	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, rekonstrukce opěrné zdi v km cca 8,194-8,254	2 512 176,74	3 017 329,65		3 017 329,65
SO 06-19-05	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna opěrná zeď v km 8,415 - 8,578	13 623 717,82	16 628 144,18		16 628 144,18
SO 06-19-06	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zárubní zeď v km 8,490 - 8,588	455 177,88	541 285,79		541 285,79
SO 06-19-07	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava opěrné zdi v pravo v km 8,100 - 8,175	780 200,01	938 279,61		938 279,61

SO 06-19-08	Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď	5 071 228,14	7 545 216,95		7 545 216,95
SO 06-21-03	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	544 854,33	7 393 055,13		7 393 055,13
SO 06-21-03 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	506 715,69	869 350,42	11 014,23	880 364,65
SO 06-22-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, vodovody	1 943 643,45	2 326 252,11		2 326 252,11
SO 06-27-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kanalizace	9 630 839,58	5 258 091,70		5 258 091,70
SO 06-27-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kanalizace ul. Nádražní	0,00	2 476 807,74		2 476 807,74
SO 06-33-01	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, IPO	73 464,75	73 464,75		73 464,75
SO 06-33-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, PHS	17 961 563,12	20 764 023,96	53 180,31	20 817 204,27
SO 07-01-01	Žst. Zastávka, trakční vedení	45 884 438,17	55 860 905,44		55 860 905,44
SO 07-01-02	Žst. Zastávka, ukolejnění	850 818,40	1 022 584,00		1 022 584,00
SO 07-01-04	Žst. Zastávka, připojení ZZ a EPZ na TV	436 338,13	532 987,03		532 987,03
SO 07-01-05	Žst. Zastávka, připojení SpS na TV	955 694,42	1 167 088,95		1 167 088,95
SO 07-06-01	Žst. Zastávka u Brna, úprava kabelových rozvodů	3 747 031,29	4 401 556,86		4 401 556,86
SO 07-06-02	Žst. Zastávka u Brna, přeložky kabelových rozvodů	1 480 772,81	1 595 174,19		1 595 174,19
SO 07-06-03	Žst. Zastávka u Brna, venkovní osvětlení	6 336 254,02	7 570 324,05		7 570 324,05
SO 07-06-04	Žst. Zastávka u Brna, DOÚO	2 391 428,03	2 822 514,18		2 822 514,18
SO 07-06-05	Žst. Zastávka u Brna, osvětlení podchodu a nástupiště	7 783 840,99	9 201 747,66		9 201 747,66
SO 07-06-06	Žst. Zastávka u Brna, úprava EOv	6 767 242,07	8 226 378,39		8 226 378,39
SO 07-06-08	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění technologické budovy	257 709,30	287 504,88		287 504,88
SO 07-06-12	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění budovy SpS	262 005,00	288 244,48		288 244,48
SO 07-06-22	Žst. Zastávka u Brna, přeložka vedení VO	196 251,61	226 676,06		226 676,06
SO 07-10-01	Žst. Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 646 774,66	2 852 785,88		2 852 785,88
SO 07-15-01 A	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova	9 245 287,56	14 204 467,60	54,32	14 204 521,92
SO 07-15-01 B	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova - elektro	519 699,86	480 879,63		480 879,63
SO 07-15-01 C	Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností	773 530,68	1 458 290,92		1 458 290,92
SO 07-15-02_A	Architektonicko – stavební část	4 973 608,21	5 983 311,79		5 983 311,79
SO 07-15-03_A	Architektonicko – stavební část	29 906 913,75	36 511 514,29		36 511 514,29
SO 07-15-03 B	Žst. Zastávka u Brna, zastřešení nástupiště - dešťová kanalizace	2 566 410,76	3 121 222,20		3 121 222,20
SO 07-15-04	Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	372 069,29	3 310 359,26	9 993,86	3 320 353,12
SO 07-15-05 A	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - část A,B, arch-staveb.rešení	3 618 180,96	4 884 384,90		4 884 384,90
SO 07-15-05 C	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice C	355 488,09	420 663,39		420 663,39
SO 07-15-05 D	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - topení	6 342,22	7 565,63		7 565,63
SO 07-15-05 E	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - chlazení	68 124,41	137 726,61		137 726,61
SO 07-15-05 F	Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha	1 867 201,78	2 306 184,49	32 050,61	2 338 235,10
SO 07-15-06	Žst. Zastávka u Brna, kabelovod	17 059 364,92	20 686 023,90		20 686 023,90
SO 07-16-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek	50 005 470,12	67 765 761,09		67 765 761,09
SO 07-16-02	Žst. Zastávka u Brna, nástupiště	30 202 787,26	37 026 557,74		37 026 557,74
SO 07-17-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek	143 469 090,01	174 370 653,11	704,26	174 371 357,37
SO 07-17-01.1	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 280 338,51	3 280 338,51		3 280 338,51
SO 07-17-02	Úprava přejezdu v km 10,289	6 431 796,74	7 842 949,83		7 842 949,83
SO 07-19-01	Žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368	8 787 995,87	11 976 441,05		11 976 441,05
SO 07-19-02	Žst. Zastávka u Brna, návěstní krakorec v km 10,400	387 728,64	473 610,53		473 610,53
SO 07-19-04	Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 - podchod	36 889 767,07	48 892 032,84	49 236,00	48 941 268,84
SO 07-19-04.1	Technologie výtahu mostu v km 10,550 - podchod	3 248 275,86	3 967 768,96		3 967 768,96
SO 07-21-03	Žst. Zastávka u Brna, plynovody	946 327,54	1 025 575,53		1 025 575,53
SO 07-22-01	Žst. Zastávka u Brna, vodovody	796 324,78	968 557,68		968 557,68
SO 07-33-01	Žst. Zastávka u Brna, IPO	1 064 023,56	1 064 023,56		1 064 023,56
SO 90-00-01.4	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	18 384 075,39	23 062 132,41	439 825,72	23 501 958,13
SO 90-00-01-5	Kompenzační stanoviště	196 470,59	1 022 584,00		1 022 584,00
SO 90-00-01-6	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	7 874 494,25	7 274 988,50		7 274 988,50
SO 90-00-02.2	Dopravní opatření	41 073 113,35	48 579 976,53	993 040,40	49 573 016,93
SO 90-17-01.2	Výstroj tratí	920 818,05	987 622,08		987 622,08
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy	204 172 408,56	218 443 575,16		218 443 575,16
SO 98-98	Všeobecný objekt	46 465 680,39	48 678 698,67		48 678 698,67
<b>Celkem</b>		<b>2 959 207 123,70</b>	<b>3 785 409 906,46</b>	<b>3 178 929,68</b>	<b>3 788 588 836,14</b>