

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **č.018 – Teplovod – úprava rozsahu dle sml. o sml. budoucí s THMÚ**

Tato variace vznikla na základě pokynu správce stavby č.10. Součástí je také úprava výkopu dle pokynu THMÚ.

*Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do několika okruhů:*

1. Na základě pokynu správce stavby č.10 je ze smluvního rozpočtu odečteno D+M potrubí, které realizuje THMÚ.
2. Na základě pokynu THMÚ rozšířen a prohlouben výkop.
3. Provedením variace nedojde ke změně smluvních milníků dle HMG R01.
4. Návrh ocenění variace je -3.641.487,09 Kč bez DPH. Změna kladná 525.047,60 Kč bez DPH, změna záporná -4.166.534,69 Kč bez DPH.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Přílohy:

Podélný řez schválený THMÚ – 1.etapa

Půdorys rozšíření výkopu schválený THMÚ – 1.etapa

Situace původní x rozšířený výkop

V Praze dne

Za zhotovitele  
Sdružení S-VGY  
Josef Dolejš