

## **Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: 2849/2026-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

##### **Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“**

Správce nebo společník 1:

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B  
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva

Společník 2:

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím  
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

**Korespondenční adresa:**

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 10:

**1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 10 – VALORIZACE A ZMĚNOVÉ LISTY**

**1.1** Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli **nárok na zaplacení částky ve výši 31 964 033,47 Kč v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 10 – VALORIZACE 4Q 2025 ze dne 25. 3. 2026.**

**1.2** Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Určení Správce stavby č. 9 – Dobropis VALORIZACE 3Q 2025 ze dne 12. 3. 2026 **dochází k opravě Valorizace 3Q 2025, tak že se původně přiznaná částka na základě Určení Správce stavby č. 8 – VALORIZACE 3Q 2025 ze dne 22. 12. 2025 snižuje o 135 957,79 Kč.** Opravená částka valorizace za 3Q 2025 celkově činí 18 712 237,63 Kč bez DPH.

**1.3** Smluvní strany se **z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** č. **27, 31, 42 a 50** a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

ZL	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
27	255 244,17 Kč	0,00 Kč	255 244,17 Kč
31	8 665 868,65 Kč	0,00 Kč	8 665 868,65 Kč
42	8 411 369,28 Kč	0,00 Kč	8 411 369,28 Kč
50	8 821 851,46 Kč	8 860 385,59 Kč	- 38 534,13 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>26 154 333,56 Kč</b>	<b>8 860 385,59 Kč</b>	<b>17 293 947,97 Kč</b>

1.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se **smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny** takto:

Zvýšení ceny v důsledku změn nákladů 4Q/2025 bez DPH:	31 964 033,47 Kč
Snížení ceny dle opravy valorizace Dobropis 3Q/2025 bez DPH:	- 135 957,79 Kč
<u>Změna ceny dle ZL 27, 31, 42 a 50 bez DPH:</u>	<u>17 293 947,97 Kč</u>
<b>Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 10 bez DPH:</b>	<b>49 122 023,65 Kč</b>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH:	3 531 971 362,44 Kč
<u>Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 10 bez DPH:</u>	<u>49 122 023,65 Kč</u>
<b>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH:</b>	<b>3 581 093 386,09 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### 2.1 **Změna Smluvní ceny**

*Na základě Dodatku č. 10 dochází ke změně Smluvní ceny, která nově činí bez DPH:*  
**3 581 093 386,09 Kč**

***slovy: tři miliardy pět set osmdesát jedna miliónů devadesát tři tisíc tři sta osmdesát šest korun českých devět haléřů.***

### 2.2 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 10

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 10.
- 3.2 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známé.
- 3.5 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

27.4.2026

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

**S u b t e r r a a . s .**

20.4.2026

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a . s .

21.4.2026

.....  
**Ing. Jaroslav Čížinský**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a . s .

V Brně dne

**OHLA ŽS, a.s.**

9.4.2026

.....  
**Ing. Roman Kocůrek**  
1. místopředseda představenstva

9.4.2026

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva

V Praze dne

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

15.4.2026

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

13.4.2026

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

**AŽD Praha s.r.o.**

9.4.2026

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

**PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10**

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 10

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 9	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 dle určení správce stavby č. 10	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 dle určení správce stavby č. 8 OPRAVA	Vícepráce ZL č.27,31,42,50	Méněpráce ZL č. 50	Cena dle Dodatku č. 10
PS 12-01-11.01	Zst. Havíř66:8126ov, definitivní SZZ	243 954 504,50	246 647 718,37	8 317 809,95				254 965 528,32
PS 12-01-11.02	Zst. Havířov, provozní SZZ	132 520 984,89	137 046 373,51	416 610,92				137 461 984,43
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 577 471,84	153 368,39				10 730 840,23
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provozní TZZ	2 678 107,83	2 708 411,71	27 304,49				2 735 716,20
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 845 835,63	125 323,41				10 971 159,04
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provozní TZZ	1 184 430,06	1 208 900,14					1 208 900,14
PS 12-02-11	Zst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 661 543,28	37 665,28				12 699 208,56
PS 12-02-21	Zst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 504 832,72	4 407,89				2 509 240,61
PS 12-02-31	Zst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 798 457,50					2 798 457,50
PS 12-02-41	Zst. Havířov, FZTS	1 852 636,59	1 894 001,63					1 894 001,63
PS 00-02-51	NEOČENOVAŤ - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00					0,00
PS 12-02-51	Zst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	52 084 754,22	83 632,82				52 168 387,04
PS 12-02-61	Zst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	8 009 534,47	106 964,11				8 116 498,58
PS 12-02-71	Zst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 936 847,94					9 936 847,94
PS 12-02-72	Zst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	712 799,14	27 238,41				740 037,55
PS 12-02-81	Zst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 804 820,31					7 804 820,31
PS 12-02-91	Zst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34					1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOTS ŽDC	11 963 488,63	12 001 736,98	251 496,31				12 253 233,29
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídicího systému	4 263 834,81	4 263 834,81	214 787,08				4 478 621,89
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov střed, zařízení DRŤ	2 278 469,92	2 278 469,92	167 557,62				2 446 027,54
PS 12-03-11	Zst. Havířov, zařízení DRŤ	5 425 104,83	5 425 104,83	400 635,72				5 825 740,55
PS 12-03-12	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava DRŤ	733 995,74	733 995,74					733 995,74
PS 12-03-41	Zst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24					467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochrany traťových stanic	3 388 260,21	3 388 260,21	259 201,91				3 647 462,12
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	11 144 559,91	248 689,70				11 393 249,61
PS 12-03-51	Zst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 814,57	14 746 028,78	379 493,30				15 125 522,08
PS 12-03-52	Zst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	34 534 088,33	624 572,80				35 158 681,13
PS 12-03-53	Zst. Havířov, demontáž trafostanice 220,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 606 083,70					9 606 083,70
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelážka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 300 030,22	2 417 791,74					2 417 791,74
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelážka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 430 917,88					2 430 917,88
PS 12-03-61	Zst. Havířov, přelážka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17					6 089 822,17
PS 12-03-62	Zst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 889,88					4 861 889,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávajícího rozvodny	2 574 596,35	2 574 596,35					2 574 596,35
PS 12-03-71	Zst. Havířov, úprava stávajícího rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 839 993,79	19 254,87				2 859 248,66
PS 12-03-72	Zst. Havířov, rozvodna nn ve TS 7004	9 564 378,06	9 955 844,18	100 185,25				10 056 009,43
PS 12-03-73	Zst. Havířov, rozvodna nn ve TS 7005 u technologické budově	11 553 679,53	12 073 516,00	73 713,61				12 147 229,61
PS 12-03-91	Zst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	17 089 888,72	95 805,92				17 185 694,64
PS 12-04-11	Zst. Havířov, technologie výtahů	4 045 531,66	4 290 488,60					4 290 488,60
PS 12-04-51	Zst. Havířov, technologie čerpaní	527 664,35	527 664,35					527 664,35
SO 00-14-01	Zst. Havířov, vjezdní trati	403 129,41	416 803,84	7 777,69				424 581,53
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	106 140 558,94	3 614 712,68				109 755 271,62
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbití	3 381 024,18	3 381 024,18					3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	122 982 319,84	289 879,33	8 821 851,46	8 860 385,59		123 233 665,04
SO 12-10-01.1	Zst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	537 457 300,55	9 303 145,89	2 435 867,07			549 196 313,51
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbití	11 324 019,15	11 983 871,27					11 983 871,27
SO 12-11-01	Zst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	170 356 759,13	822 867,81	8 601 649,59			179 781 276,53
SO 12-11-02	Zst. Havířov, hloučkové odvodnění objektu VB - dren	18 017 364,14	18 430 415,54					18 430 415,54
SO 12-11-03	Zst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 052 034,47					9 052 034,47
SO 12-11-04	Zst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 212 832,45					1 212 832,45
SO 12-11-05	Zst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34					2 670 614,34
SO 12-12-01	Zst. Havířov, nástupiště	39 907 753,96	43 356 729,17	216 344,68				43 573 073,85
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	44 880 970,74					44 880 970,74
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 739 693,48					7 739 693,48
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustu	530 689,44	557 296,96					557 296,96
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	12 637 240,71					12 637 240,71
SO 12-20-01	Zst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	159 635 403,11	36 497,63	-135 957,79			159 533 942,95
SO 12-20-02	Zst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38					6 916 674,38
SO 12-20-03	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	74 710 304,15	77 352,91				74 787 657,06
SO 12-20-03.01	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	22 206 196,44	13 262,55				22 219 458,99
SO 12-20-04	Zst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	187 331 767,72	29 919,41				187 361 687,13
SO 12-20-05	Zst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	97 174 521,00	5 393,13				97 179 914,13
SO 12-21-01	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	45 048 146,34	250 455,64				45 298 601,98
SO 12-21-02	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustu	3 375 133,36	3 448 691,15					3 448 691,15
SO 12-21-03	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 602 100,33	122 032,06				24 724 132,39
SO 12-21-04	Zst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48					2 497 078,48
SO 12-22-01	Zst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	17 187 876,88	50 791,15				17 238 668,03
SO 12-22-02	Zst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop	723 590,37	741 824,85					741 824,85
SO 00-30-01	NEOČENOVAŤ - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00					0,00
SO 00-30-02	Přelážka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16					443 303,16
SO 12-30-01	Zst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 813,20	3 708 281,16					3 708 281,16
SO 12-31-01	Zst. Havířov, odvodnění nástupiště	6 086 550,18	6 305 854,21	28 636,11				6 334 490,32
SO 12-31-02	Zst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 778 490,30	48 827,13				1 825 317,43
SO 12-31-02.01	Zst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08					935 857,08
SO 12-31-03	Zst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 275,87	1 611 770,47					1 611 770,47
SO 12-31-04	Zst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	5 123 118,79					5 123 118,79
SO 12-31-05	Zst. Havířov, kanalizační síť/okna splaškových vod	125 569,33	132 959,58					132 959,58
SO 12-31-06	NEOČENOVAŤ - Zst. Havířov, přelážka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00					0,00
SO 12-32-01	Zst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	768 718,25					768 718,25
SO 12-32-02	Zst. Havířov, přelážka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	761 291,83					761 291,83
SO 12-32-03	NEOČENOVAŤ - Zst. Havířov, přelážka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00					0,00
SO 12-32-04	Zst. Havířov, přelážka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51					1 800 815,51
SO 12-32-05	Zst. Havířov, přelážka horkovodní VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64					2 668 658,64
SO 12-32-06	Zst. Havířov, přelážka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21					1 431 272,21
SO 12-32-07	Zst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodů v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 876 178,17					8 876 178,17
SO 12-33-01	Zst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 135 620,39					1 135 620,39
SO 12-52-01	Zst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27			1 896 978,04		3 376 197,31
SO 12-52-02	Zst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01	88 020,02				1 328 068,03
SO 12-52-03	Zst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66					2 049 213,66
SO 12-60-01	Zst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	112 458 614,15	115 048,89				112 573 663,04
SO 12-71-01-10	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 816 959,47					18 816 959,47
SO 12-71-01-41	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17					1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45					569 848,45
SO 12-71-01-43	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41					435 865,41
SO 12-71-01-44	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36					335 042,36
SO 12-71-01-47	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 068 052,62	3 062 581,74					3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Zst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	29 808 077,42	26 312,82		255 244,17		30 089 634,41
SO 12-72-01-41	Zst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	327 788,42					327 788,42
SO 12-72-01-42	Zst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 562 718,42	2 691 330,85					2 691 330,85
SO 12-72-01-47	Zst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 312 423,35					3 312 423,35
SO 12-72-02-10	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonicko-stavební řešení	19 335 484,84	20 264 139,33					20 264 139,33
SO 12-72-02-41	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63					46 142,63
SO 12-72-02-42	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	808 456,86	836 126,92	15 583,96				

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 9	Úprava cen v důsledku změny nákladů dle 13.8 dle určení správce stavby č. 10	Úprava cen v důsledku změny nákladů dle 13.8 dle určení správce stavby č. 8 OPRAVA	Vícepráce ZL č. 27,31,42,50	Méněpráce ZL č. 50	Cena dle Dodatku č. 10
SO 12-74-01	Žst. Havířov, zastřešení nástupišť	73 200 580,48	76 813 147,54	12 384,08				76 825 531,62
SO 12-74-02	Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	24 912 783,94	767 258,79				25 680 042,73
SO 12-77-01	Žst. Havířov, orientační systém	999 576,13	1 033 621,87	13 338,92				1 046 960,79
SO 12-79-01.01	Žst. Havířov, mobilář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	884 853,47	8 282,78				893 136,25
SO 12-79-01.02	Žst. Havířov, mobilář (dodávka mobiláře)	0,00	0,00					0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	34 098 506,06	381 079,84				34 479 585,90
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 090 812,00	109 500,11				3 200 312,11
SO 12-81-01	Žst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	314 626 473,36	1 365 044,62				315 991 517,98
SO 12-81-02	Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	607 602,19	642 042,48	5 120,77				647 163,26
SO 12-81-03	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napěčného vedení 3kV	1 396 736,22	1 479 846,61					1 479 846,61
SO 12-81-04	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 396 337,63	19 199,89				1 415 537,52
SO 12-81-05	Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 109 073,12	22 605,82				1 131 678,94
SO 12-84-01	Žst. Havířov, EOY	15 660 520,51	16 227 037,54	105 397,46				16 332 435,00
SO 12-85-01	Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 175 939,46	111 658,51				5 287 597,97
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 259 795,99					3 259 795,99
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Žst. Havířov, kabelové rozvody a přeložky kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 979 571,65	426 735,13				11 406 306,78
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOJO	1 556 019,73	1 604 881,22					1 604 881,22
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 364 640,97	25 310,77				1 389 951,74
SO 12-86-01	Žst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	40 717 130,35	255 979,27		2 714 955,70		43 688 065,32
SO 12-86-02.1	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 944 534,87	19 875,21				8 964 410,08
SO 12-86-02.2	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 334 816,46	60 012,27				1 394 828,73
SO 12-86-03	Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 481 115,34	91 081,67				8 572 197,01
SO 12-86-04	Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 566 049,48					7 566 049,48
SO 12-86-05	Žst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	915 701,68	48 590,66				964 292,34
SO 12-86-06	Žst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37	18 116,00				1 743 386,37
SO 12-86-07	Žst. Havířov, DOJO	5 148 819,26	5 302 750,12					5 302 750,12
SO 12-86-08	Žst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 678 684,71	159 726,70				7 838 411,41
SO 12-86-09	Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38					24 233 399,38
SO 12-86-10	Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82					10 854 406,82
SO 12-86-11	Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 704 793,76	27 610,81				1 732 404,57
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejňení	4 741 958,84	4 948 957,12	67 564,86				5 016 521,98
SO 12-87-01	Žst. Havířov, ukolejňení	18 158 457,60	18 660 222,04	134 216,75				18 794 438,79
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 021 611,09	44 456,35				1 066 067,44
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	647 695,03					647 695,03
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	657 517,94					657 517,94
SO 12-88-01	Žst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 422 845,48					1 422 845,48
SO 12-88-02	Žst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 939 773,32	20 901,14				1 960 674,46
SO 12-88-03	Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 914 798,56	61 781,06				1 976 579,62
SO 12-88-04	Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47					1 081 523,47
SO 12-88-05	Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22					743 253,22
SO 11-86-52	NEOCENOVAŤ - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,000	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-51	NEOCENOVAŤ - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-52	Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	980 311,41					980 311,41
SO 12-86-53	NEOCENOVAŤ - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00					0,00
SO 12-86-54	Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	309 005,61					309 005,61
SO 00-92-01	Káseň zeleně	3 612 168,32	8 186 878,14					8 186 878,14
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	3 027 567,36	122 692,73				3 150 260,09
SO 90-90	Likvidace odpadu	171 903 501,87	172 795 896,06	129 474,96		1 427 787,53		174 353 158,55
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73					43 016 525,73
<b>Cena celkem</b>		<b>3 398 568 538,79</b>	<b>3 531 971 362,44</b>	<b>31 964 033,47</b>	<b>-135 957,79</b>	<b>26 154 333,56</b>	<b>8 860 385,59</b>	<b>3 581 093 386,09</b>