

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
evidenčního č. smlouvy 2025/5557/ODRIM/027

**Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno,
Marie Majerové 14**

**Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy
MŠ Marie Majerové 14, Brno**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Jedlinský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„**objednatel**“)

a

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5820
Zastoupení:	Ing. Robert Liška, jednatel Ladislav Dvořák, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Robert Liška, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Robert Liška, jednatel

(„**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 – Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy MŠ Marie Majerové 14, Brno“ („**smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany dále dne 16. 7. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 1.3. Smluvní strany dále dne 3. 9. 2025 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 1.4. Smluvní strany dále dne 11. 12. 2025 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 1.5. Smluvní strany dále dne 13. 2. 2026 uzavřely dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.
- 1.6. V souladu s odst. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 5**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna díla a v návaznosti na ni změna termínu plnění. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, blíže specifikovaný v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu (*příloha a) smlouvy*), rozšiřuje o nové dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací a jejich dopad na termíny plnění jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 5 (*přílohy a) až j) dodatku*).
- 2.2. V důsledku změn popsaných v odst. 2.1. dodatku č. 5 se odst. 4.1. smlouvy upravuje následovně:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 14. 5. 2026.

Předání díla: do 1 týdne od dokončení díla.

Smluvní strany v souvislosti se změnou termínu plnění popsanou v odst. 2.2. dodatku č. 5 výslovně prohlašují a činí nesporným, že původní termín plnění, tj. termín pro dokončení díla do 30. 4. 2026, byl ujednáán z důvodu, že je dílo spolufinancováno z dotace (bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, a smlouva), a to mimo jiné proto, aby bylo možné dílo včas zkolaudovat a aby byl objednatel schopen poskytovateli dotace předložit veškeré poskytovatelem požadované informace, dokumenty a doklady potřebné k vyplacení dotace v poskytovatelem stanoveném termínu.

V případě, že nebude dílo dokončeno v původním termínu pro dokončení díla, tj. do 30. 4. 2026, a objednateli nebude vyplacena dotace, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli částku ve výši nevyplacené dotace v Kč, tj. částku ve výši 2 417 143,67 Kč. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli částku podle předchozí věty i v případě, že dokončí dílo v prodlouženém termínu podle odst. 2.2. dodatku č. 5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s touto svojí povinností podle tohoto odstavce souhlasí a akceptuje ji.

2.3. V důsledku změn popsanych v odst. 2.1. dodatku se odst. 5.1. smlouvy upravuje následovně:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 46 899 383,95 Kč,

Sazba DPH: 21 %,

Výše DPH: 9 848 870,63 Kč,

Cena s DPH: 56 748 254,58 Kč.

2.4. Popis, odůvodnění a kategorizace změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Kategorizace změn je nedílnou součástí dodatku (*příloha k) dodatku*).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 5 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.7. Uzavření dodatku č. 5 bylo odsouhlaseno usnesením z 9/126. schůze Rady městské části Brno-sever č. 1 ze dne 29.04.2026.
- 3.8. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

3.9. Přílohy:

- a) Změnový list 11
- b) Změnový list 12
- c) Změnový list 13
- d) Změnový list 14
- e) Změnový list 15
- f) Změnový list 16
- g) Změnový list 17
- h) Změnový list 18
- i) Změnový list 19
- j) Změnový list 20
- k) Kategorizace změn podle § 222 ZZVZ

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
objednatel

OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, jednatel
zhotovitel

OSS Brno, s.r.o.
Ladislav Dvořák, jednatel
zhotovitel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: zastínění oken na fasádě	11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Odpočet rolety a dodávka žaluzií PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: 5.2.2026 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: dodávka a montáž žaluzií DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11 odpočet,dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o dodávku a montáž žaluzií oproti původně uvažovaným roletám. Tento prvek slouží k zastínění oken na fasádě. Dodávka a montáž Purenitové tepelné izolace u plastových vstupních dveří.	
POKYN VYDAL: stavbyvedouc [REDACTED] DATUM:5.2.2026	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER [REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rolety X Zaluzie-odpocny**
 Misto: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-909 180,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-909 180,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-909 180,20 CZK
Základní DPH	21 %	-190 927,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 100 108,04 CZK

v _____ dne  _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
786	Čalounické úpravy	PSV			-909 180,20
Cena celkem					-909 180,20

Položkový rozpočet

S:	Rolety X Zaluzie-odpocly
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	786	Čalounické úpravy				-909 180,20
584	OV01	Exteriérové roleta viditel.box, el.pohon, pro okno, 1200 x 1750 mm. D+M. dle výpisu ostatních výrobků Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1200 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	-30,00000	22 439,38	-673 181,40
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[584]				
585	OV02	Exteriérové roleta viditel.box, el.pohon, pro okno, 1300 x 1750 mm. D+M. dle výpisu ostatních výrobků Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1300 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	-1,00000	22 554,38	-22 554,38
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[585]				
586	OV03	Exteriérové roleta viditel.box, el.pohon, pro okno, 1000 x 1750 mm. D+M. dle výpisu ostatních výrobků Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1000 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	-2,00000	22 209,38	-44 418,76
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[586]				
587	OV04	Exteriérové roleta viditel.box, el.pohon, pro okno, 1200 x 1150 mm. D+M. dle výpisu ostatních výrobků Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1200 x 1150 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	-7,00000	21 289,38	-149 025,66
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[587]				
588	OV05	Příslušenství k exteriérovým roletám - ovladače, větrné a sluneční čidla. zprovoznění. D+M. dle Příslušenství k exteriérovým roletám - ovladače, větrné a sluneční čidla, zprovoznění, D+M, dle návrhu dodavatele	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[588]				

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rolety X Zaluzie-pripocty**
 Misto: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 025 381,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 025 381,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 025 381,83 CZK
Základní DPH	21 %	215 330,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 240 712,01 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766_1	Plastová okna a dveře	PSV			9 100,00
786	Čalounické úpravy	PSV			1 016 281,83
Cena celkem					1 025 381,83

Položkový rozpočet

S:	Rolety X Zaluzie-pripocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766_1	Plastová okna a dveře				9 100,00
1	PL05.R1	Dveře plastové 990 x 2730 mm s nadsvětlíkem vč., příplatek za lakování dveří...příplatek za-Tl prah -přičtení příplatku za dodání tepelně-izolačního bloku pod prah dveří Dveře plastové 990 x 2730 mm s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří 029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[439]	kus	2,00000	1 820,00	3 640,00
2	PL06.R1	Dveře plastové 1290 x 2730 s nadsvětlíkem vč., příplatek za lakování dveří...příplatek za-Tl prah -přičtení příplatku za dodání tepelně-izolačního bloku pod prah dveří Dveře plastové 1290 x 2730 s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří 029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[440]	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
3	PL07.R1	Dveře plastové 920 x 2020 mm vč. příplatek za, lakování dveří dle odstínu...příplatek za-Tl prah -přičtení příplatku za dodání tepelně-izolačního bloku pod prah dveří Dveře plastové 920 x 2020 mm, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří 029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[441]	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
4	PL11.R1	Plastové dveře 1480 x 2730 mm dvoukřídlé s, nadsvětlíkem vč. příplatek ...příplatek za-Tl prah -přičtení příplatku za dodání tepelně-izolačního bloku pod prah dveří Plastové dveře 1480 x 2730 mm dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu, dle výpisu plastových oken a dveří 029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[444]	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				1 016 281,83
5	OV01.R1	Exteriérové žaluzie pro okno 1200 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních . výrobků Exteriérové žaluzie pro okno 1200 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	30,00000	25 132,11	753 963,30
6	OV02.R1	Exteriérové žaluzie pro okno 1300 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních . výrobků Exteriérové žaluzie pro okno 1300 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	25 260,91	25 260,91
7	OV03.R1	Exteriérové žaluzie pro okno 1000 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních . výrobků Exteriérové žaluzie pro okno 1000 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	2,00000	24 874,53	49 749,06
8	OV04.R1	Exteriérové žaluzie pro okno 1200 x 1150 mm, D+M, dle výpisu ostatních . výrobků Exteriérové žaluzie pro okno 1000 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	7,00000	23 844,08	166 908,56
9	OV05.R1	Příslušenství k exteriérovým žaluziím - ovladače, větrné čidlo, zprovoznění, D+M, dle Příslušenství k exteriérovým žaluziím - ovladače, větrné čidlo, zprovoznění, D+M, dle návrhu dodavatele	soubor	1,00000	20 400,00	20 400,00

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**Rolety X Zaluzie**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
Rolety X Zaluzie-odpocly	- 909 180,20 Kč
Rolety X Zaluzie-pripocly	1 025 381,83 Kč
CELKEM	116 201,63 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: 1.NP a 2.NP	12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Bourání a zdění příček, dodávka a montáž keramických překladů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: 5.2.2026 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: zdění příček a montáž překladů DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12 odpočet_dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <p>Na základě rozhodnutí statika je nutno zbourání části původních příček a realizaci SDK nové příčky a zděné příčky. Dále je požadováno osazení keramických překladů nad vnitřními dveřmi.</p> <p style="text-align: right;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM:5.2.2026</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER _____

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdivo a preklady-odpocety**

Misto **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-6 344,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 344,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 344,51 CZK
Základní DPH	21 %	-1 332,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-7 676,86 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 412,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-932,03
Cena celkem					-6 344,51

Položkový rozpočet

S:	Zdivo a preklady-odpocety
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 412,48
62	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v, příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	-3,74060	1 405,00	-5 255,54
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[62] 1. NP :: zazdívka v příčce 112/114 - příčka 150:-(3,17*1,18)		-3,74060		
66	342668111R00	Těsnění styku příčky se, stávající stěnou PU pěnou Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	-1,18000	133,00	-156,94
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[66] zazdívka v příčce 112/114:-(1,18)		-1,18000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-932,03
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy, a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	-0,92832	1 004,00	-932,03
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[288]				

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdivo a preklady-pripocty**
 Misto: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			164 102,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			164 102,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 102,52 CZK
Základní DPH	21 %	34 461,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **198 564,05 CZK**

v _____ dne  -

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 853,96
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			64 476,56
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 541,13
97	Prorážení otvorů	HSV			11 205,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 593,23
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			23 431,69
Cena celkem					164 102,52

Položkový rozpočet

S:	Zdivo a preklady-připocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 853,96
1	317168112R00	Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm 1.04A-1.04B:1 1.16-1.17:1 2.04-2.05:1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	524,00	1 572,00
2	340236211R00	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm 1.04A-1.04B:1 1.05-1.06:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	203,00	406,00
3	317238121R00	Nadezdívka překladů š. 140 mm na maltu vápenocementovou 5 MPa 1.02-1.04:1*1,25 1.02-1.05:1*1,25 1.14-1.32:1*1,25 1.26-1.29:1*1,25 1.26-1.28:1*1,25 1.23-1.27A:1*1,25 2.01-2.03:1*1,25 2.06-2.07:1*1,25	m	10,00000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000 1,25000	225,50	2 255,00
4	342247119R00	Příčky z cihel P12,5 na maltu vápenocementovou 5, MPa tl. 80 mm 1.16-1.17:1,32*3,17-(0,7*2,02) 2.04-2.05:1,085*3,2-(0,8*2,02)	m2	4,62640 2,77040 1,85600	948,00	4 385,83
5	342247133R00	Příčky z cihel P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm 1.26-1.30:1,695*3,17-(0,9*2,02)	m2	3,55515 3,55515	1 202,00	4 273,29
41	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu, nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	10,00000	681,50	6 815,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[41]				
		2.13A;2.13B:4 2.18:1 1.15A;1.15B:4 1.20:1		4,00000 1,00000 4,00000 1,00000		
53	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	594,00	5 346,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[53]				
		1.02-1.04:1 1.02-1.05:1 1.14-1.32:1 1.23-1.27A:1 1.26-1.28:1 1.26-1.29:1 1.26-1.30:1 2.01-2.03:1 2.06-2.07:1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000		
62	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v, příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky	m2	3,74060	1 405,00	5 255,54

		Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm				
66	342668111R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[62] zazdívka v příčce 115B/116 - příčka 150:3,17*1,18 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	3,74060 4,10000	133,00	545,30
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[66] 1.16-1.17:1,32 1.26-1.30:1,695 2.04-2.05:1,085		1,32000 1,69500 1,08500		
Díl:	342	Stěny a příčky montované lehké				64 476,56
74	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché, opláštění jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	5,94370	1 367,00	8 125,04
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[74] 1.12-1.15A:2,08*2,02-(0,9*2,02) 2.092-2.13A:1,97*2,73-(0,9*2,02)		2,38360 3,56010		
77	342013323R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	26,46950	2 065,00	54 659,52
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[77] 1.12-1.14:2,995*3,17 2.09-2.10:4,175*3,17 1.12-1.14 - původní zazdívka v příčce:1,18*3,17		9,49415 13,23475 3,74060		
79	342090121R00	Úpravy doplňkové práce a příplatky pro, sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	2,00000	846,00	1 692,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[79] 1.12-1.15A:1 2.092-2.13A:1		1,00000 1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				29 541,13
223	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	14,61290	189,00	2 761,84
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[223] 1.12-1.15A:2,08*(2,02+0,71)-(0,9*2,02) 1.16-1.17:1,32*3,17-(0,7*2,02) 2.04-2.05:1,085*3,2-(0,8*2,02) 2.09-2.13A:1,97*2,73-(0,9*2,02) 2.14-2.15:1,37*3,2-(0,9*2,02)		3,86040 2,77040 1,85600 3,56010 2,56600		
224	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	43,25940	243,50	10 533,66
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[224] 1.12-1.14:2,995*3,17 původně uvažovaná zazdívka v příčce 112/114 - příčka 150:1,18*3,17 1.26-1.30:1,695*3,17-(0,9*2,02) 2.09-2.10:4,175*3,17 1.12-1.14:(1,180+2,995)*3,17		9,49415 3,74060 3,55515 13,23475 13,23475		

263	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv, cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	10,62500	1 529,00	16 245,63
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[263]						
1.04A-1.04B:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.05-1.06:1*(1,25*0,5)				0,62500		
2.04-2.05:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.02-1.04A:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.02-1.05:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.14-1.32:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.26-1.29:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.26-1.28:1*(1,25*0,5)				0,62500		
1.23-1.27A:1*(1,25*0,5)				0,62500		
2.02-2.03:1*(1,25*0,5)				0,62500		
2.06-2.07:1*(1,25*0,5)				0,62500		
P04:6*(1,25*0,5)				3,75000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 205,95
16	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	31,70000	353,50	11 205,95
2.13A;2.13B:4*3,17				12,68000		
2.18:1*3,17				3,17000		
1.15A;1.15B:4*3,17				12,68000		
1.20:1*3,17				3,17000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 593,23
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy, a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	4,57493	1 004,00	4 593,23
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[288]						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				23 431,69
604	97999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí, (skup.170107)	t	9,96118	590,00	5 877,10
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[604]						
605	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé, podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,96118	471,00	4 691,72
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[605]						
607	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných, hmot na skládku do 1 km	t	9,96118	433,00	4 313,19
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[607]						
608	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných, hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	69,72826	26,40	1 840,83
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[608]						
7*9,96118				69,72826		
609	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 10 m	t	9,96118	432,50	4 308,21
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 PoI-[609]						
610	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,80590	48,20	2 400,64

	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol- [610]				
	5*9,96118			49,80590	

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**Zdivo a preklady**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
Zdivo a preklady-odpocly	- 6 344,51 Kč
Zdivo a preklady-pripocly	164 102,52 Kč
CELKEM	157 758,01 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka:	Preklizky-odpocty		
Misto	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever		
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Domínkánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno - Brno-město		
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o.	IČ: 46901850	
	Holandská 878/2	DIČ: CZ46901850	
	63900 Brno		
Vypracoval:	OSS Brno.s.r.o.		

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			-113 191,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-113 191,80

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-113 191,80 CZK
Základní DPH	21 %		-23 770,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-136 962,08 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne  _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			-113 191,80
Cena celkem					-113 191,80

Položkový rozpočet

S:	Preklizky-odpocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-113 191,80
395	60624194R	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm: překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 9	m2	-8,26650	934,00	-7 720,91
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[395]				
396	60624196R	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm: překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 11	m2	-79,70930	1 286,00	-102 506,16
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[396]				
397	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech, výšky do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-1,52821	1 940,00	-2 964,73
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[397]				

Položkový rozpočet

Zakázka:	Preklizky-pripocty		
Misto	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever		
Objednatel:	Statutární město Brno Domínkánské náměstí 196/1 60200 Brno - Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o. Holandská 878/2 63900 Brno	IČ: 46901850 DIČ: CZ46901850	
Vypracoval:	OSS Brno.s.r.o.		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			113 191,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 191,80

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12	%	0,00 CZK
Snížená DPH	12	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	113 191,80 CZK
Základní DPH	21	%	23 770,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	136 962,08 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne  _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			113 191,80
Cena celkem					113 191,80

Položkový rozpočet

S:	Preklizky-pripocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				113 191,80
1	60624194R.R1	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká;, BR; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 11	m2	8,26650	934,00	7 720,91
2	60624196R.R1	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká;, BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15	m2	79,70930	1 286,00	102 506,16
397	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech, výšky do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,52821	1 940,00	2 964,73
029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol- [397]						

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**Preklizky**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
Preklizky-odpocety	- 113 191,80 Kč
Preklizky-pripocety	113 191,80 Kč
CELKEM	- Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: venkovní fasáda	14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Osekání stávající omítky a nerealizace podrovnání PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: 5.2.2026 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ MAIL ██████████	
PŘEDMĚT ZMĚNY: fasáda DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 14 odpočet_dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Bylo realizováno osekání stávající fasády ze 100% a nerealizuje se tedy podrovnání uvažované v projektu 10 – 30%. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ████████████████████ DATUM:5.2.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, ██████████	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER ████████████████████

Položkový rozpočet

Zakázka: **Fasada-odpocety**

Misto **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-260 601,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-260 601,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-260 601,60 CZK
Základní DPH	21 %	-54 726,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-315 327,94 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-190 192,47
96	Bourání konstrukcí	HSV			-20 563,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-22 744,99
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-27 100,75
Cena celkem					-260 601,60

Položkový rozpočet

S:	Fasada-odpocety
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-190 192,47
156	621477123R00	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost, fasády I.-II. množství opravované plochy 21 až Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30%	m2	-58,47280	301,00	-17 600,31
174	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství, opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	-580,14170	297,50	-172 592,16
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-20 563,39
278	978036141R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 30 % Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 30 %	m2	-638,61450	32,20	-20 563,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-22 744,99
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy, a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	-22,65437	1 004,00	-22 744,99
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-27 100,75
604	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí, (skup.170107) Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	-10,21783	590,00	-6 028,52
605	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé, podlaží nad nebo pod základním podlažím Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-10,21783	471,00	-4 812,60
606	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek z Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-10,21783	300,00	-3 065,35
607	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných, hmot na skládku do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-10,21783	433,00	-4 424,32

608	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných, hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-71,52481	26,40	-1 888,25
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Po-[608] 7*(-10,21783)				
609	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-10,21783	432,50	-4 419,21
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Po-[609]				
610	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-51,08915	48,20	-2 462,50
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Po-[610] 5*(-10,21783)				
				-51,08915		

Položkový rozpočet

Zakázka: **Fasada-pripocty**

Misto **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			177 927,60
PSV			46 881,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			224 809,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	224 809,41 CZK
Základní DPH	21 %	47 209,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **272 019,39 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			46 881,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			93 237,72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			84 689,88
Cena celkem					224 809,41

Položkový rozpočet

S:	Fasada-pripocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				46 881,81
1	764816412T00	Montáž okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm (hotový prvek) fasada odskok sokl:15,665+3,655+22,235+0,16+0,73+0,585+0,275+0,585+0,81+3,595+0,795+0,16+23,055+3,77+14,845+1,26+1,37+0,79+5,46	m	99,80000 99,80000	199,00	19 860,20
2	764816412R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm fasada odskok sokl:15,665+3,655+22,235+0,16+0,73+0,585+0,275+0,585+0,81+3,595+0,795+0,16+23,055+3,77+14,845+1,26+1,37+0,79+5,46	m	99,80000 99,80000	268,50	26 796,30
423	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech, výšky do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,08683	2 595,00	225,31
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[423] 99,8*0,00087		0,08683		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				93 237,72
279	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	638,61450	146,00	93 237,72
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[279] přípravné práce na fasádě :: oprava nesoudržných míst fasády mimo kabřinec :: západ : 28,4:28,4 jih : 50,9+169,2+7,45*3,77:50,9+169,2+7,45*3,77 - otvory : -1,17*1,13*7:-1,17*1,13*7 -1,48*2,73:-1,48*2,73 -1,17*1,73*20:-1,17*1,73*20 východ : 66,15:66,15 - otvory : -0,59*0,38*2:-0,59*0,38*2 -1,17*1,76*3:-1,17*1,76*3 sever : 166,8+52,2+33,4*3,67:166,8+52,2+33,4*3,67 - otvory : -1,17*1,13*4: -1,17*1,13*4 -1,17*1,73*17:-1,17*1,73*17 -1,17*0,58*6:-1,17*0,58*6 stříška nad 101:3,31*9,88 + čela:0,25*(3,31+9,88+3,31) stříška nad 122:1,5*11,94 + čela:0,25*(1,5+11,94+1,5)		28,40000 248,18650 -9,25470 -4,04040 -40,48200 66,15000 -0,44840 -6,17760 341,57800 -5,28840 -34,40970 -4,07160 32,70280 4,12500 17,91000 3,73500		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				84 689,88
604	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % přiměsí, (skup.170107) Poplatek za ukládku suť do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	31,93073	590,00	18 839,13
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[604] 638,61450*0,05		31,93073		
605	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé, podlaží nad nebo pod základním podlažím Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	31,93073	471,00	15 039,37

606	979011121R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[605] Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek z Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	31,93073	300,00	9 579,22
607	979081111R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[606] Odvoz suti a vybouraných, hmot na skládku do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,93073	433,00	13 826,01
608	979081121R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[607] Odvoz suti a vybouraných, hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	223,51511	26,40	5 900,80
609	979082111R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[608] 7*31,93073 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,93073	432,50	13 810,04
610	979082121R00	029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[609] Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	159,65365	48,20	7 695,31
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[610] 5*31,93073		159,65365		

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

Fasada

SOUBOR	Částka (bez DPH)
Fasada-odpocty	- 260 601,60 Kč
Fasada-pripocty	224 809,41 Kč
CELKEM	- 35 792,19 Kč
DPH21%	- 7 516,36 Kč
CELKEM vč. DPH	- 43 308,55 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: odečet dvou výlevků uvedených pouze v rozpočtu	15
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 odečet dvou výlevků uvedených pouze v rozpočtu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: 23.3.2026 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: interiér DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o., položkový rozpočet ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 15 odpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V rámci položkového rozpočtu bylo chybně uvedeno 2*výlevka nad rámec projektové dokumentace, jedná se o odpočet. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 23.3.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14		15	
ÚSEK: odečet dvou výlevků uvedených pouze v rozpočtu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 odečet dvou výlevků uvedených pouze v rozpočtu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM: 23.3.2026	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail _____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: interiér DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o., položkový rozpočet ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 15 odečet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méně práce:	-14 640,00 Kč	-3 074,40 Kč	-17 714,40 Kč
Rozdíl:	-14 640,00 Kč	-3 074,40 Kč	-17 714,40 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 23.3.2026	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER: _____		

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL15 – Vylevky-odpocty**

Misto **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-14 640,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 640,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 640,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 074,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-17 714,40 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			-14 640,00
Cena celkem					-14 640,00

Položkový rozpočet

S:	ZL15 – Vylevky-odpocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-14 640,00
108	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	-2,00000	7 320,00	-14 640,00
		Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící				
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 04 Pol- [108]				

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**ZL15 – Vylevky**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
ZL15 – Vylevky-odpocly	- 14 640,00 Kč
CELKEM	- 14 640,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL16 – Místnost teplarny-odpocny**

Místo: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 380,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 380,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 380,86 CZK
Základní DPH	21 %	-289,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 670,84 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			-628,13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-752,73
Cena celkem					-1 380,86

Položkový rozpočet

S:	ZL16 – Místnost teplarny-odpocoty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-628,13
282	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček, vnitřních z jakýchkoliv materiálů plochy přes 2 m ² Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m2	-4,17360	150,50	-628,13
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[282] 129:-1,48*(0,05+0,53+2,24)		-4,17360		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-752,73
604	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % přiměsí, (skup.170107) Poplatek za ukládku sutí do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	-0,28380	590,00	-167,44
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[604] -0,068*4,17360		-0,28380		
605	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé, podlaží nad nebo pod základním podlažím Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,28380	471,00	-133,67
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[605]				
606	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek, za každé další podlaží Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,28380	300,00	-85,14
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[606]				
607	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,28380	433,00	-122,89
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[607]				
608	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek, za každý další 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,98660	26,40	-52,45
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[608] 7*(-0,2838)		-1,98660		
609	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,28380	432,50	-122,74
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[609]				
610	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,41900	48,20	-68,40
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[610] 5*(-0,2838)		-1,41900		

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**ZL16 – Místnost teplarny**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
ZL16 – Místnost teplarny-odpocly	- 1 380,86 Kč
CELKEM	- 1 380,86 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL17 – VZT prodloužení potrubí v ucebnach**

Místo: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 465,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 465,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 465,47 CZK
Základní DPH	21 %	1 147,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 613,22 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	VZT 1 - učebny	HSV			4 315,47
06	Ostatní	HSV			1 150,00
Cena celkem					5 465,47

Položkový rozpočet

S:	ZL17 – VZT prodloužení potrubí v ucebnach
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	VZT 1 - učebny				4 315,47
24	1.23	Potrubí spiro pr. 200 mm, 50% tvarovek Potrubí spiro pr. 200 mm, 50% tvarovek	bm	6,63000	650,90	4 315,47
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 06 Pol-[24]				
		1.09:0,1+3,155		3,25500		
		2.06:0,15+3,225		3,37500		
Díl:	06	Ostatní				1 150,00
64	6.01	Zednické výpomoci Zednické výpomoci	hod	4,00000	287,50	1 150,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 06 Pol-[64]				

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**ZL17 – VZT potrubí**

SOUBOR

Částka (bez DPH)

ZL17 – VZT potrubí-pripocty

5 465,47 Kč

CELKEM

5 465,47 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: stříška u hlavního vstupu		18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 Sanace stříšky u hlavního vstupu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: MČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: OSS Brno, s.r.o. KURÝR: FAX: MAIL _____	DATUM: OSOBNĚ: ██████████
PŘEDMĚT ZMĚNY: sanace stříšky DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 18 dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Bude realizováno sanační opatření na stávající konstrukci stříšky u hlavního vstupu. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████ DATUM: 23.3.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p ██████████	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER ██████████	

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL18 – Oprava nadvstupnich strech-pripocty**

Misto **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno


Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 921,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 921,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 921,95 CZK
Základní DPH	21 %	9 433,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **54 355,56 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			43 644,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 277,37
Cena celkem					44 921,95

Položkový rozpočet

S:	ZL18 – Oprava nadvstupních střech-připocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				43 644,58
176	622474110R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm	m2	4,64262	763,00	3 542,32
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[176] oprava nadvstupních střeš: 10% horní plochy východní střeš vstup:(3,14*(10,17-2*0,24))*0,1 10% horní plochy západní střeš vstup:(1,34*11,94)*0,1		3,04266 1,59996		
177	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm	m2	30,42660	1 318,00	40 102,26
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[177] oprava nadvstupních střeš: podhledova plocha východní střeš vstup (průměrná tloušťka):3,14*(10,17-2*0,24)		30,42660		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 277,37
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy, a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,27228	1 004,00	1 277,37
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[288] 4,64262*0,01943 30,42660*0,03885		0,09021 1,18207		

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**ZL18 – Oprava nadvstupních stře**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
ZL18 – Oprava nadvstupních stře-připocty	44 921,95 Kč
CELKEM	44 921,95 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: m.č. 1.31 - kuchyně	19
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Ocelový rám u VZT potrubí prostupem zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: MČ Brno-sever OD: OSS Brno, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> MAIL ██████████ z </div>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ocelový rám DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19 dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Bude realizováno dodání a montáž ocelového rámu v m.č. 1.31 kuchyni v místě vedení VZT potrubí přes obvodovou stěnu. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████ DATUM: 23.3.2026 </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, p ██████████	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER ██████████



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerová 14 ÚSEK: m.č. 1.31 - kuchyně		19	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 Ocelový rám u VZT potrubí prostupem zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: MČ Brno-server	OD: OSS Brno, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ocelový rám DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Marie Majerová 14, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná firmou Menhir projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19 dopočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 311,06 Kč	905,32 Kč	5 216,38 Kč
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	4 311,06 Kč	905,32 Kč	5 216,38 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 23.3.2026	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, p	SPRÁVCE STAVBY: MČ BRNO-SEVER		

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL19 – Překlad VZT kuchyne-pripocty**

Misto: **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 311,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 311,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 311,06 CZK
Základní DPH	21 %	905,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 216,38 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 311,06
Cena celkem					4 311,06

Položkový rozpočet

S:	ZL19 – Překlad VZT kuchyne-pripocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 311,06
523	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	40,73960	99,99	4 073,55
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[523] Překlad L 100/100x6:2*(2,0*9,259) +spojovací materiál:0,1		37,03600 3,70360		
524	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce, v objektech výšky do 12 m Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,04074	5 830,00	237,51
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 01 Pol-[524] 40,73960*0,00100		0,04074		

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**ZL19 – Preklad VZT kuchyne**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
ZL19 – Preklad VZT kuchyne-pripocty	4 311,06 Kč
CELKEM	4 311,06 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **Doplnění rozvaděče RH-R1, Montážní rámeček pro svítidla A1-pripocty**

Místo **M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**
Holandská 878/2 DIČ: **CZ46901850**
63900 Brno

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**



Rozpis ceny			Celkem
HSV			153 420,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 420,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 420,50 CZK
Základní DPH	21 %	32 218,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **185 638,81 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Doplnění rozvadeče RH-R1	HSV			39 980,00
02	Montážní rámeček pro svítidla A1	HSV			113 440,50
Cena celkem					153 420,50

Položkový rozpočet

S:	Doplnění rozvaděče RH-R1, Montážní rámeček pro svítidla A1-pripocty
O:	M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Doplnění rozvaděče RH-R1				39 980,00
25	Pol__0025	Jistič 63A/3/B Jistič 63A/3/B	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 03 Pol-[25]				
		Doplnění 12/2025 Projektantem				
2	01.R1	Hlídací relé proti přetížení obvodů s MTP 150/5A, nastavitelné typ PŘI-53/5 Doplnění 12/2025 Projektantem	ks	1,00000	23 040,00	23 040,00
14	Pol__0014	Jistič 6A/1/B Jistič 6A/1/B	ks	1,00000	200,00	200,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 03 Pol-[14]				
		Doplnění jističích a chráničích prvků vada v PD + požadavky ivnestora				
18	Pol__0018	Jistič 16A/1/B Jistič 16A/1/B	ks	1,00000	140,00	140,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 03 Pol-[18]				
		Doplnění jističích a chráničích prvků vada v PD + požadavky ivnestora				
26	Pol__0026	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C -, 30mA Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 03 Pol-[26]				
		Doplnění jističích a chráničích prvků vada v PD + požadavky ivnestora				
27	Pol__0027	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B , 30mA Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
		029_2025_1-KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14-01 03 Pol-[27]				
		Doplnění jističích a chráničích prvků vada v PD + požadavky ivnestora				
Díl:	02	Montážní rámeček pro svítidla A1				113 440,50
7	02.R1	Rámeček pro svítidlo A1	ks	81,00000	1 225,50	99 265,50
8	02.R2	Výřezání otvoru do SDK k rámečku pro svítidlo A1	ks	81,00000	175,00	14 175,00

M. Majerové 792/14, 638 00 Brno-sever**Doplnění rozvaděče RH-R1, Montážní rámeček pro svítidla A1**

SOUBOR	Částka (bez DPH)
Doplnění rozvaděče RH-R1, Montážní rámeček pro svítidla A1-pripocty	153 420,50 Kč
CELKEM	153 420,50 Kč

Název stavby: 6540 Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 - ORG 3192
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z11	-909 180,20	-190 927,84	-1 100 108,04	1 025 381,83	215 330,18	1 240 712,01	116 201,63	24 402,34	140 603,97
Z12	-6 344,51	-1 332,35	-7 676,86	164 102,52	34 461,53	198 564,05	157 758,01	33 129,18	190 887,19
Z13	-113 191,80	-23 770,28	-136 962,08	113 191,80	23 770,28	136 962,08	0,00	0,00	0,00
Z14	-260 601,60	-54 726,34	-315 327,94	224 809,41	47 209,98	272 019,39	-35 792,19	-7 516,36	-43 308,55
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
	-1 289 318,11	-270 756,80	-1 560 074,91	1 527 485,56	320 771,97	1 848 257,53	238 167,45	50 015,16	288 182,61



**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 5 KE SMLouvĚ
O DíLO PODLE § 222 ZZVZ**

**Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno,
Marie Majerové 14**

**Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy
MŠ Marie Majerové 14, Brno**

Objednatel:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	████████████████████

Zhotovitel:

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5820
Zastoupení:	Ing. Robert Liška, jednatel Ladislav Dvořák, jednatel
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	████████████████████
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	████████████████████

1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

- 1.1. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 1.2. Hodnota víceprací: 1 025 381,83 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: - 909 180,20 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: 116 201,63 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 1 934 562,03 Kč bez DPH.
- 1.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 4,18 %.
- 1.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Jedná se o dodávku a montáž venkovních žaluzií oproti původně uvažovaným roletám. Tento prvek slouží k zastínění oken na jižní straně fasády. Součástí změnového listu je i dodávka a montáž Purenitové tepelné izolace u plastových vstupních dveří.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

- 2.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Hodnota víceprací: 164 102,52 Kč bez DPH.
- 2.3. Hodnota méněprací: - 6 344,51 Kč bez DPH.
- 2.4. Hodnota změny v Kč: 157 758,01 Kč bez DPH.
- 2.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,34 %.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- 2.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- a) Na základě rozhodnutí statika je nutno zbourání části původních příček a realizace nových příček z SDK a keramických tvárnic. Součástí změnového listu je ocenění požadavku statika na osazení keramických překladů nad vnitřními dveřmi, které nebyly ve stávajícím zdivu zabudovány. Jedná se o nálezový stav stávajících příček, a potřeba této změny tedy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, když až statik po odkrytí konstrukcí odhalil nevyhovující stav neodpovídající současným požadavkům na vnitřní konstrukce.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

- 3.1. Podle § 222 odst. 7 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- 3.2. Hodnota víceprací: 113 191,80 Kč bez DPH.
- 3.3. Hodnota méněprací: - 113 191,80 Kč bez DPH.
- 3.4. Hodnota změny v Kč: 0,00 Kč bez DPH.
- 3.1. Odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písm. a) a stejné nebo vyšší kvality písm. c):
- a) Změna se týká dodávky překližky tl. 15 mm, která byla v původním výkazu výměr uvedena jako devíti vrstvá a bude nahrazena překližkou jedenácti vrstvou. Dále překližka tl. 21 mm, uváděná v původním výkazu výměr jako jedenácti vrstvá, bude nahrazena překližkou patnácti vrstvou. Překližky s původně požadovanou kombinací parametrů se nevyrábí. Jde o záměnu materiálu srovnatelného, respektive stejného druhu – dřevěných překližek.
 - b) Cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.
 - c) Materiál nových položek je kvalitativně vyšší, jelikož obsahuje více vrstev, přičemž překližka s více vrstvami je pevnější, tvarově stálejší a odolnější.

4. ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

- 4.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 4.2. Hodnota víceprací: 224 809,41 Kč bez DPH.
- 4.3. Hodnota méněprací: - 260 601,60 Kč bez DPH.
- 4.4. Hodnota změny v Kč: - 35 792,19 Kč bez DPH.
- 4.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 0,08 %.
- 4.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- Jedná se o řešení nálezového stavu fasády objektu, kdy záměr obnovy fasády podle původní projektové dokumentace byl s ohledem na nálezový stav fasády upraven. Místo původně uvažovaného podrovnání fasády v rozsahu 30 % se realizuje 100 % otlučení fasády a její obnova.

Potřeba úpravy dílčího plnění vznikla až v důsledku odhalení stavu fasády, jedná se tedy o změnu, jejíž potřeba vznikla až v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 - Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

- 5.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 5.2. Hodnota víceprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 5.3. Hodnota méněprací: - 14 640,00 Kč bez DPH.
- 5.4. Hodnota změny v Kč: - 14 640,00 Kč bez DPH.
- 5.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 14 640,00 Kč bez DPH.
- 5.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,03 %.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- 5.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) V rámci položkového rozpočtu bylo chybně uvedeno 2*výlevka nad rámec projektové dokumentace, jedná se o odpočet.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

6. ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

- 6.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 6.2. Hodnota víceprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 6.3. Hodnota méněprací: - 1 380,86 Kč bez DPH.
- 6.4. Hodnota změny v Kč: - 1 380,86 Kč bez DPH.
- 6.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 1 380,86 Kč bez DPH.
- 6.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,003 %.
- 6.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Nebylo realizováno osekání obkladu v m.č. 1.29 – výměňiková stanice. Z důvodu rozvodu inženýrských sítí nebylo možné bez jejich demontáže provést odstranění obkladů stěn a finální úpravu.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7. ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

- 7.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 7.2. Hodnota víceprací: 5 465,47 Kč bez DPH.
- 7.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 7.4. Hodnota změny v Kč: 5 465,47 Kč bez DPH.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- 7.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 5 465,47 Kč bez DPH.
- 7.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,01 %.
- 7.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Bylo realizováno prodloužení VZT potrubí vedené do učeben za účelem vedení textilního rukávu u obvodové stěny. Jednalo se o požadavek zadavatele.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

8. ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

- 8.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 8.2. Hodnota víceprací: 44 921,95 Kč bez DPH.
- 8.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 8.4. Hodnota změny v Kč: 44 921,95 Kč bez DPH.
- 8.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,10 %.
- 8.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- a) Jedná se o řešení nálezového stavu. Bylo realizováno sanační opatření na stávající konstrukci stříšky u hlavního vstupu. Potřeba dílčí úpravy předmětu plnění vznikla po odstranění konstrukčních vrstev zastřešení, kdy bylo zjištěno, že stav nosné betonové konstrukce po konzultaci s ADP statikem vyžaduje vyspravení. Jedná se o změnu jejíž potřeba vznikla v průběhu stavby a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

9. ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

- 9.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- 9.2. nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 9.3. Hodnota víceprací: 4 311,06 Kč bez DPH.
- 9.4. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 9.5. Hodnota změny v Kč: 4 311,06 Kč bez DPH.
- 9.6. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 4 311,06 Kč bez DPH.
- 9.7. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 0,01 %.
- 9.8. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- b) Bylo realizováno dodání a montáž ocelového rámu v m.č. 1.31 kuchyni v místě vedení VZT potrubí přes obvodovou stěnu.
- c) Prováděná změna spočívá pouze ve změně rozsahu dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

10. ZMĚNOVÝ LIST Č. 20

- 10.1. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
- b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
- 10.2. Hodnota víceprací: 153 420,50 Kč bez DPH.
- 10.3. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 10.4. Hodnota změny v Kč: 153 420,50 Kč bez DPH.
- 10.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,33 %.
- 10.6. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek:
- a) Jedná se o dodávky chybějící v projektové dokumentaci, resp. soupisu prací, ve kterých nebyly řešeny dodávka vestrojovacích prvků elektrorozvaděče RH – R1 a dodávka 80 ks rámečků k vestavěným světlům do rastrových stropních podhledů v učebnách a odpočívárnách objektu MŠ.
- b) Jedná se o dodávky nezbytné pro dokončení původních stavebních prací, služeb nebo dodávek, neboť bez vestrojovacích prvků elektrorozvaděče RH – R1 nelze

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

dokončit elektroinstalační práce a bez rámečků nelze instalovat svítidla do rastrových podhledů.

10.7. Odůvodnění nemožnosti změny dodavatele podle písm. a) a b):

a) S ohledem na vysokou fázi rozpracovanosti díla a provádění dokončovacích prací nelze uvedené dodávky realizovat jiným dodavatelem, neboť předmětné dodávky musí být slučitelné a komplementární s již realizovanými dodávkami a pracemi v rámci elektroinstalací a svítidel.

b) S ohledem na vysokou fázi rozpracovanosti díla a provádění dokončovacích prací nelze uvedené dodávky realizovat jiným dodavatelem, neboť:

1. koordinace původního dodavatele a nového dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže z hlediska ochrany již provedených prací a dodávek před poškozením a z hlediska převzetí a udržení záruk za jakost a dokončení díla, a

2. zadání dodávek novému dodavateli by zadavateli způsobilo výrazné zvýšení nákladů, neboť by tím byl značně oddálen termín dokončení díla v důsledku čehož by bylo znemožněno spolufinancování veřejné zakázky z dotace.

10.8. Uvedené změny mají dopad na termín plnění (termín pro dokončení díla). Termín pro dokončení díla byl prodloužen o 14 dnů, a to z důvodu dodacích lhůt pro zajištění dodávky chybějících rámečků ke vsazeným svítidlům do rastrových stropních podhledů v učebnách a odpočívárnách objektu MŠ.

11. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 5

11.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

46 330 695,39 Kč bez DPH.

11.2. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle předchozích dodatků:

46 469 118,38 Kč bez DPH.

11.3. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:

a) celkem vícepráce: 1 035 158,36 Kč bez DPH,

b) celkem méněpráce: - 925 201,06 Kč bez DPH,

c) celkem v Kč: 109 957,30 Kč bez DPH,

d) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 1 960 359,42 Kč bez DPH,

e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku
(v absolutní hodnotě): 4,23 %.

11.4. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:

a) celkem vícepráce: 153 420,50 Kč bez DPH,

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- | | |
|--|------------------------|
| a) celkem méněpráce: | 0,00 Kč bez DPH, |
| b) celkem v Kč: | 153 420,50 Kč bez DPH, |
| c) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | 0,33 %. |
- 11.5. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
- | | |
|--|--------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 433 833,88 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | - 266 946,11 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 166 887,77 Kč bez DPH, |
| d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | 0,36 %. |
- 11.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
- 320 308,27 Kč bez DPH.
- 11.7. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):
- 0,69 %.
- 11.8. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 113 191,80 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | - 113 191,80 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 0,00 Kč bez DPH. |
- 11.9. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 46 899 383,95 Kč bez DPH.

12. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI VŠECH ZMĚN (VŠECH DOSAVADNÍCH DODATKŮ)

- 12.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 46 330 695,39 Kč bez DPH.
- 12.2. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle předchozích dodatků:
- 46 469 118,38 Kč bez DPH.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

- 12.3. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- | | |
|---|--------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 1 066 397,57 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | - 934 201,06 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 132 196,51 Kč bez DPH, |
| d) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): | 2 000 598,63 Kč bez DPH, |
| e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku
(v absolutní hodnotě): | 4,32 %. |
- 12.4. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- | | |
|--|------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 153 420,50 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | 0,00 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 153 420,50 Kč bez DPH, |
| d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | 0,33 %. |
- 12.5. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- | | |
|--|----------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 1 482 255,11 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | - 1 199 183,56 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 283 071,55 Kč bez DPH, |
| d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | 0,61 %. |
- 12.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
- + 436 492,05 Kč bez DPH.
- 12.7. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):
- + 0,94 %.
- 12.8. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 113 191,80 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | - 113 191,80 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 0,00 Kč bez DPH. |

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“

12.9. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

46 899 383,95 Kč bez DPH.