

# DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. PERSON/OSRI/299/2018 na akci „PD - Oprava elektroinstalace ZŠ Havlíčkova“ uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

vedoucí OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

### Zhotovitel

název:

Ing. Zbyněk Pecina

sídlo:

Beranovec 27, 588 33 Suchá

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

64348296

DIČ:

CZ6504100790

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

## 2. Předmět dodatku

### PD – Oprava elektroinstalace ZŠ Havlíčkova

- 2.1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) mezi sebou dne 20.8.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace na opravu elektroinstalace ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích.
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu nedodání ze strany objednatele úplné stavební dokumentace objektů – není ke dni 8.10.2018 jasné budoucí provedení stropních podhledů či jiných úprav stropu v místnostech učeben a dalších místnostech, kde se v současné době nachází podhledy FeAl, které v rámci opravy elektroinstalace je nutné zdemontovat, ale jejich zpětná montáž již není možná. Tato skutečnost brání včasnému dopracování projektové dokumentace, neboť není možné bez znalosti provedení budoucí požadované úpravy stropů v daných místnostech provádět výpočty a návrh osvětlení v daných místnostech.

- 2.3. V této souvislosti se smluvní strany dohody na změně čl. 3.1 smlouvy tak, že původní text uvedený v čl. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

**Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.  
Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy**


**Požadované dokončení prací PDSP je nejpozději do: 10.12.2018**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně smlouvy a to v souladu se zákonem č. 340/215Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
- 3.5 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3.6 Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 3.7 Tento dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-102/2018/13, dne 16.10.2018.

V Mor. Budějovicích, dne: 22. 10. 2018

Za Objednatele



Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

V Beranovci, dne: 17. 9. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Zbyněk Pecina