ENERGON STAVEBNÍ

HARMONOGRAM : Oprava požárních příček v kolektorech Východ

TERMÍN : 11_2024 - 05_2025 (163 dní od předání staveniště)

ROK 2024 | ROK 2025

LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN

Datum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1 2 3 4 5 6 7 8

p.č.	Místo (počet)	Popis prací
1	VÚ 12/6 (1 stavba)	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
2	VÚ 31/22	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
3	VÚ 30/21	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
4	VÚ 29/29	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
5	VÚ 29/28	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
6	VÚ 28/27	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
7	VÚ 28/09	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
8	VÚ 19/39	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
9	VÚ 38/37	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
10	VÚ 37/34	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
11	VÚ 34/33	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
12	VÚ 33/11 (1.stavba)	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
13	VÚ 60/1 (4.stavba)	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
14	VÚ 60/59	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
15	VÚ 59/58	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
16	VÚ 58/54	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
17	VÚ 54/57	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
18	VÚ 54/55	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
19	VÚ 55/56	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
20	VÚ 54/53	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
21	VÚ 53/52	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
22	VÚ 52/48	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
23	49/50	Zahájení (přípravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

	VÚ	Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
24	VÚ 48/49	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
25	VÚ 47/48	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
26	VÚ 47/46	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
27	VÚ 47/45	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
28	VÚ 45/44	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
29	VÚ 45/43	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
30	VÚ 43/42	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
31	VÚ 42/41	Zahájení (připravené práce, ochrana stávajících sítí)
		Bourací práce (zárubně, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kotrola pospojení
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře
		Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení
		Označení + úklid
		PŘEDANÍ STAVBY

Datum : 15.11.2024 (aktualizace 26.03.2025)

Vypracova: Michal Šlak, stavbyvedoucí